AQUAMAQ
PUREZA 24/7
Representa y Distribuye.
PAMAQ S.A.

Casa Central:
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia
www.aquamaq.com.py - info@aquamaq.com.py
Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: 0981 410 872
Linea sin costo 0800 110 100
Fernando de la Mora - Paraguay

Sucursales:
Show Room: Ruta Mcal. Estigarribia 1021
Tel.: (595-21) 504 432
Fernando de la Mora - Paraguay

km 17 Lado Monday - Minga Guazú
Tel.: (0644) 20355 - Cel.: (0981) 646 557

0000658

Cliente:	MINISTERIO PUBLICO	**Fecha:** 20/11/19	**OT. Nº:**
Dirección:	HUMAITA 444 C/ COLON	**Maquina:**	DSO DE AGUA
Teléfono:	494 657	**Nº de serie:**	228 396689
Lugar de Servicio:	SEDE DELITOS INFORMATICOS	**Marca:**	IMBE
Nº de Patrimonio:	13.03.01 1222.3085	**Modelo:**	PFQ
Obs.:			242144794

CERTIFICADO DE SERVICIO

Mantenimiento y/ o Reparación de Bebederos Eléctricos.	**MARCAR CON UNA (X), EL TRABAJO A SER REALIZADO.**
1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL. (Detalle de lo que incluye la Asistencia Técnica).	
Sanitación (higienización y desinfección) del equipo.	X
Sanitación con gas de ozono del tanque.	—
Limpieza de los tanques.	X
Limpieza interna y externa del equipo.	X
Control de ductos.	X
Control de cañerías.	X
Control del sistema eléctrico.	X
Control de agua fría.	X
Control de agua caliente.	X
Control de llave de paso.	X
Control de grifo de agua fría.	X
Control de grifo de agua caliente o natural.	X
Control de filtros.	X
2.- SERVICIO DE REPARACION Y/O CAMBIO (SUSTITUCIÓN) DE PARTES. (Incluye monte y desmonte de equipo).	
Cambio de llave de paso SV1 o SV3.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de ductos.	
Cambio de cañería de cobre de ¼ o 5/8 por metro.	
Cambio del sistema de agua: fría y caliente.	
Cambio del filtro con sílica del gas refrigerante.	X
Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería.	
Cambio de unión conector.	
Cambio de manguera por metro.	X X X
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de flotador	
Cambio de grifo para agua fría	
Cambio de grifo para agua caliente o natural.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de niple de agua fría.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de niple de agua caliente.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de termostato de frío.	
Cambio de bimetálicos.	
Cambio de resistencia.	
Cambio de motor	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de placa electrónica.	
Cambio de pulsadores electrónicos.	
Cambio de pico pulsador.	
Cambio de filtro purificador: pre-sedimento.	
Cambio de filtro purificador: sedimento.	
Cambio de filtro purificador: pre-carbón.	
Cambio de filtro purificador: post-carbón.	
Cambio de filtro purificador: membrana de ultrafiltración.	
Cambio de filtro purificador: carbón activado	
Cambio de transformador.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de carcaza	
Cambio o Provisión de porta vasos	
Cambio de rejillas	
Cambio de tapón de desagüe del tanque	
Cambio del motor del ventilador	
Cambio de sensor de temperatura	
Carga de Gas Refrigerante Freón 134a.	X
Cambio de tanque de agua fría o de agua caliente o natural.	
Reparación de tanque de agua fría o de agua caliente o natural.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de interruptor	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** del sistema eléctrico.	
Cambio de lugar del equipo, reinstalación y puesta en marcha	
Cambio de domicilio, incluye reinstalación y puesta en marcha	
Instalación de equipo, 5 mt.de manguera y puesta en marcha.	
Pintura	
Otro (especificar):	

TRABAJO CONCLUIDO
VERIFICADO - PAMAQ S.A.

OBSERVACIONES:

C.P. Carlos Alberto Rodríguez