CONTRATO Nº 88/2019 ADENDA Nº 1

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE CHACO`I"

LCO Nº 13/2019 - ID Nº 369479

CONTRATISTA: EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, de Nelson Segovia

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Chacoí

Fecha: 22/07/2020

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Chacoí						MEDICION				MONTO		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Aislación de techo en juntas en solapes de chapas con membranas líquidas y telas geotextil	Metro lineal	151	18.000	2.718.000	0	151	151	100,00%	-	2.718.000	2.718.000
2	Colocación y cambio de estructura de Aluminio para el cielorraso	Metros cuadrados	399	20.000	7.980.000	0	399	399	100,00%	-	7.980.000	7.980.000
5	Revoque interior y exterior de paredes con hidrofugo	Metros cuadrados	23	32.500	747.500	0	23	23	100,00%	-	747.500	747.500
10	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	13	30.000	390.000	0	13	13	100,00%	-	390.000	390.000
11	Piso ceramico	Metros cuadrados	13	90.000	1.170.000	0	13	13	100,00%	-	1.170.000	1.170.000
14	Reparacion de techo colocacion de tapa-goteras en chapas metalicas	Metros cuadrados	35	7.500	262.500	0	35	35	100,00%	-	262.500	262.500
37	De cenefas metalicas y cielorrasos metalicos con esmalte sintetico	Metros cuadrados	96	40.000	3.840.000	0	96	96	100,00%	-	3.840.000	3.840.000
	Precio Total						**17.108.000**			-	**17.108.000**	**17.108.000**

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras