MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

CO N° 08-2021 "Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta desde Calle Jorge Gasha del Barrio Las Mercedes II hasta calle 30 de Julio del B° La Amistad" - ID: 389489

Contrato N° 31/2021

CONTRATISTA	JL Y COMPAÑIA S.A.
FECHA DE PRESENTACIÓN	4/1/2022
FECHA DE INICIO	26/8/2021
PLAZO INICIAL	150 dias
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	-
PLAZO PRORROGADO	-
DIAS TRANSCURRIDOS	131 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Certificado 2

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avan
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Construcción de empedrado	Global	1									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	4847	1.400	6.785.800	1.365,00	1.800,00	3.165,00	1.911.000	2.520.000	4.431.000	65,30%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	4847	30.500	147.833.500	1.365,00	1.933,00	3.298,00	41.632.500	58.956.500	100.589.000	68,04%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	1070	80.000	85.600.000	350,00	514,55	864,55	28.000.000	41.163.960	69.163.960	80,80%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado)	Metro lineal	87	250.000	21.750.000	-	64,70	64,70	-	16.175.000	16.175.000	74,37%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	54,6	38.000	2.074.800	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	1070	2.500	2.675.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.7	Provisión y colocación de caños de hormigón, D = 60 cm. No incluye excavación.	Metro lineal	13	275.000	3.575.000	13,00	-	13,00	3.575.000	-	3.575.000	100,00%
1.8	Registro y pantalla de hormigón armado según detalle	Metros cúbicos	16,4	1.850.000	30.340.000	-	2,01	2,01	-	3.718.500	3.718.500	12,26%
1.9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	3	490.000	1.470.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	4847	400	1.938.800	-	-	-	-	-	-	0,00%
	TOTAL				**304.042.900**							
						Total certificado			75.118.500	122.533.960	197.652.460	
						Fondo de reparo 5%:			3.755.925	6.126.698	9.882.623	
						Neto a cobrar Gs.:			71.362.575	116.407.262	187.769.837	

Son Guaranies: Ciento dieciséis millones cuatrocientos siete mil doscientos sesenta y dos.-

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Contratista
JL Y COMPAÑIA S.A.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras
Dirección de Obras
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta