S&V SERVIS
• Ventas y Servicios en General •
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

CALLE 25 DE AGOSTO - FRACCION SAN JUAN - BARRIO SANTA ANA- CDE- PY TEL: (061) 514 505

FACTURA

R.U.C.: 80053392 - 5
TIMBRADO Nº 15323523
Fecha Inicio Vigencia: 22/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

002-001 0001836

Fecha de Emisión 11 / 03 / 2022

Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X] .....días

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazú

Dirección.: Av. Mcal Estigarribia c/ Gral B. Caballero R.U.C.:

Nota de Remisión N°: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Certificado de Obras N°2				203.509.715
	Construcción de Aula, Cocina Comedor,				
	Tinglado y reparación de Techo en				
	distintas Escuelas Publicas del				
	Distrito de Minga Guazú				
	Contrato N° 25/2021 - ID N° 401.060				

SUB TOTALES 203.509.715

TOTAL A PAGAR: GS [X] US [ ] (En Letras) Doscientos tres millones quinientos nueve mil setecientos quince. — 203.509.715

Liquidación del IVA: 5% 10% 18.500.883 Total IVA: 18.500.883

Municipalidad de Minga Guazú
Departamento de Obras

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero - km 16 Minga Guazu
Alto Parana - Paraguay
Telefax: (0644) 20334

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA, COCINA COMEDOR, TINGLADO Y REPARACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ - CONTRATO N° 25/2021 - ID N° 401.060

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2022

						CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
			LOTE NRO: 2								
1	**Construcción de una Cocina Comedor en la Esc. Básica N° 1528 Clara Noce de Coronel**										
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	4.950	464.013	93,74	100%	464.013	-	0%	-
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	93,74	7.450	698.363	93,74	100%	698.363	-	0%	-
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	349.100	4.538.300	13,00	100%	4.538.300	-	0%	-
1.4	Excavación para cimiento de pilar	Metros cúbicos	13	61.350	797.550	13,00	100%	797.550	-	0%	-
1.5	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	499.000	998.000	2,00	100%	998.000	-	0%	-
1.6	Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,48	1.848.500	2.735.780	1,48	100%	2.735.780	-	0%	-
1.7	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,2	1.849.450	2.219.340	1,20	100%	2.219.340	-	0%	-
1.8	Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	2,31	1.849.450	4.272.230	2,31	100%	4.272.230	-	0%	-
1.9	Encadenado H°A° superior	Metros cúbicos	2	1.849.450	3.698.900	2,00	100%	3.698.900	-	0%	-
1.10	Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,09	1.900.000	2.071.000	1,09	100%	2.071.000	-	0%	-
1.11	Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,37	1.849.450	684.297	0,37	100%	684.297	-	0%	-
1.12	Mamposteria de nivelación de 30 cm	Metros cuadrados	16,04	129.000	2.069.160	16,04	100%	2.069.160	-	0%	-
1.13	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	17,63	109.800	1.935.774	17,63	100%	1.935.774	-	0%	-
1.14	Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	22,45	74.250	1.666.913	22,45	100%	1.666.913	-	0%	-
1.15	Muros de Elevación De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	Metros cuadrados	136,15	85.000	11.572.750	136,15	100%	11.572.750	-	0%	-
1.16	Muros de Elevación En varillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	19.800	831.600	42,00	100%	831.600	-	0%	-
1.17	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	179	36.850	6.596.150	179,00	100%	6.596.150	-	0%	-
1.18	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	106	39.600	4.197.600	-	0%	-	106,00	100%	4.197.600
1.19	Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	14.850	602.910	-	0%	-	40,60	100%	602.910
1.20	De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	15.900	262.350	-	0%	-	16,50	100%	262.350
1.21	De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	11,7	19.850	232.245	-	0%	-	11,70	100%	232.245
1.22	De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº de 7 cm, con isolant de 5 mm.	Metros cuadrados	120	349.800	41.976.000	120,00	100%	41.976.000	-	0%	-
1.23	Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	Metros cuadrados	86,9	39.800	3.458.620	86,90	100%	3.458.620	-	0%	-
1.24	Carpeta para piso	Metros cuadrados	86,9	34.900	3.032.810	-	0%	-	86,90	100%	3.032.810
1.25	Cerámico en aulas y galeria de alto trafico	Metros cuadrados	86,9	84.500	7.343.050	-	0%	-	86,90	100%	7.343.050
1.26	Zócalo embutido	Metro lineal	57,46	23.000	1.321.580	-	0%	-	57,46	100%	1.321.580
1.27	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	33,76	90.000	3.038.400	-	0%	-	33,76	100%	3.038.400
1.28	Carpinteria de madera De puerta madera de 1,1 x 2,1 Tablero	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	-	0%	-	1,00	100%	1.650.000
1.29	Carpinteria de madera Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero	Unidad	2	1.499.500	2.999.000	-	0%	-	2,00	100%	2.999.000
1.30	Carpinteria Metálicas Ventana Tipo Balancin	Metros cuadrados	12,6	324.500	4.088.700	-	0%	-	12,60	100%	4.088.700
1.31	Carpinteria Metálicas Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	12,6	149.500	1.883.700	-	0%	-	-	0%	-
1.32	Instalación Eléctrica. Conexión a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.644.800	1.644.800	1,00	100%	1.644.800	-	0%	-
1.33	Instalación Eléctrica. Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)	Unidad	25	140.000	3.500.000	-	0%	-	-	0%	-
1.34	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	319.500	319.500	-	0%	-	-	0%	-
1.35	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	299.450	2.395.600	-	0%	-	-	0%	-
1.36	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	220.000	440.000	-	0%	-	-	0%	-
1.37	Desague Pluvial Canaletas	Metro lineal	25	74.920	1.873.000	-	0%	-	-	0%	-
1.38	Desague Pluvial Bajadas	Metro lineal	16	74.920	1.198.720	-	0%	-	-	0%	-
1.39	Pinturas Pared látex acrílica interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	179	41.880	7.496.520	-	0%	-	-	0%	-
1.40	Pared látex acrílica exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	106	43.900	4.653.400	-	0%	-	-	0%	-
1.41	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	24.950	2.994.000	-	0%	-	120,00	100%	2.994.000
1.42	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	28.000	448.000	-	0%	-	16,00	100%	448.000
1.43	Canaletas, anti oxido y pintura final.	Metro lineal	25	24.950	623.750	-	0%	-	-	0%	-
1.44	Bajadas, anti oxido y pintura final	Metro lineal	16	24.950	399.200	-	0%	-	-	0%	-
1.45	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	Metro lineal	12	42.000	504.000	-	0%	-	12,00	100%	504.000
1.46	Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.998.000	1.998.000	1,00	100%	1.998.000	-	0%	-
1.47	Desague cloacal, Registros, 40x40x40 cm	Unidad	2	349.500	699.000	2,00	100%	699.000	-	0%	-
1.48	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	Unidad Medida Global	1	2.998.120	2.998.120	1,00	100%	2.998.120	-	0%	-
1.49	Camara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Unidad Medida Global	1	1.998.850	1.998.850	1,00	100%	1.998.850	-	0%	-
1.50	Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	1.998.850	1.998.850	-	0%	-	1,00	100%	1.998.850
1.51	Azulejo Blanco	Metros cuadrados	10	89.800	898.000	-	0%	-	10,00	100%	898.000
1.52	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	-	0%	-	-	0%	-

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Municipalidad de Minga Guazú

2	Construcción de Tinglado y Pista 20x20 Colegio Nacional Fabio Jesús Romero del Puerto					-		-	-		
2.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2	499.700	999.400	2,00	100%	999.400	-	0%	-
2.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	400	3.500	1.400.000	400,00	100%	1.400.000	-	0%	-
2.3	Excavación para fundaciones y mamposteria de nivelación	Metros cúbicos	17,28	104.850	1.811.808	17,28	100%	1.811.808	-	0%	-
2.4	Remoción de mástil	Unidad	1	149.820	149.820	1,00	100%	149.820	-	0%	-
2.5	Reposición de mástil existente	Unidad	1	549.100	549.100	-	0%	-	1,00	100%	549.100
2.6	Relleno de tierra colorada para (nivelación de pista)	Metros cúbicos	80	89.880	7.190.400	80,00	100%	7.190.400	-	0%	-
2.7	Zapata HºAº (1,40x1,40x0,25) mts	Metros cúbicos	5,04	1.899.100	9.571.464	5,04	100%	9.571.464	-	0%	-
2.8	Tronco de Pilar de HºAº 0,25 x 0,60x0,85)	Metros cúbicos	1,27	1.899.100	2.411.857	1,27	100%	2.411.857	-	0%	-
2.9	Columna HºAº de (25x50) mts de altura	Metros cúbicos	3	1.899.100	5.697.300	3,00	100%	5.697.300	-	0%	-
2.10	De nivelación de ladrillo común de 30 cm(+)0,15cm nivel de calle	Metros cuadrados	40	144.850	5.794.000	40,00	100%	5.794.000	-	0%	-
2.11	Revoque de columnas y mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	51,4	34.680	1.782.552	-	0%	-	51,40	100%	1.782.552
2.12	Piso de Hº de 10 cm de espesor alisada con maquina tipo helicóptero (junta de dilatación cada 3 mts)	Metros cuadrados	400	139.999	55.999.600	-	0%	-	400,00	100%	55.999.600
2.13	Pilar de estructura metálica	Metro lineal	72	149.500	10.764.000	-	0%	-	72,00	100%	10.764.000
2.14	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 26 sobre estructura metálica de perfil "U" y angulos Pend. 20 %	Metros cuadrados	428,5	169.989	72.840.287	-	0%	-	428,50	100%	72.840.287
2.15	Cabreada metálica	Metro lineal	107,1	164.890	17.659.719	-	0%	-	107,10	100%	17.659.719
2.16	Tensores de cabreadas	Metro lineal	258	22.350	5.766.300	-	0%	-	258,00	100%	5.766.300
2.17	Frontón de chapa zinc	Metros cuadrados	75	149.990	11.249.250	-	0%	-	75,00	100%	11.249.250
2.18	Desagüe Pluvial Canaleta	Metro lineal	40	85.000	3.400.000	-	0%	-	-	0%	-
2.19	Desagüe Pluvial	Metro lineal	60	50.000	3.000.000	-	0%	-	-	0%	-
2.20	Pintura Latex con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	51,4	32.480	1.669.472	-	0%	-	-	0%	-
2.21	Pintura de cabreada	Metro lineal	107,1	27.850	2.982.735	-	0%	-	-	0%	-
2.22	Pintura de canaletas y bajada	Metro lineal	100	24.850	2.485.000	-	0%	-	-	0%	-
2.23	Pintura de pista	Metros cuadrados	385	32.480	12.504.800	-	0%	-	-	0%	-
2.24	Instalación Eléctrica Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.998.450	1.998.450	-	0%	-	1,00	100%	1.998.450
2.25	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	2.508.100	2.508.100	-	0%	-	-	0%	-
2.26	Instalación Eléctrica instalacion y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	6	1.000.000	6.000.000	-	0%	-	-	0%	-
2.27	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	400	1.498	599.200	-	0%	-	-	0%	-

TOTAL SEGÚN CONTRATO	413.303.007	TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES	137.649.558	TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL	214.220.753
		% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	33%	% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL	52%

Monto de Certificado	214.220.753
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	10.711.038
Total a pagar por Certificado	**203.509.715**

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3516

Líder Jiménez
Bramante S.A.
Jefe de Obras

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Miguel Caceres
Directora de Obras
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Celso Sandoval Jara
S&V Servis del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.
Contratista

Municipalidad de Minga Guazú
Departamento de Obras
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero - km 16 Minga Guazú
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: (0644) 20334

ACTA DE MEDICIÓN 02

En Minga Guazú, a los **11 días del mes de Marzo del año 2022** se reúnen el **Ing. Lider Jiménez,** el Fiscal de Obras designado por la Empresa **Bramante S.A. y el Sr. Miguel Caceres** en representación de la Municipalidad de Minga Guazú. y el **Sr. Celso Sandoval Jara** representante de la Empresa Contratista de Obras **S&V Servis del Grupo Megga Imp. Exp. S.A..**, a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 02**, correspondiente a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE AULA, COCINA COMEDOR, TINGLADO Y REPARACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ - CONTRATO N° 25/2021 - ID N° 401.060,** firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y el Contratista de Obras.

Ítem	Rubros	Unidad	Cant. Anterior	Cant. Actual	Cant. Acumulada
	LOTE NRO: 2				
1	**Construcción de una Cocina Comedor en la Esc. Básica N° 1528 Clara Noce de Coronel**				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74		93,74
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	93,74		93,74
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13,00		13,00
1.4	Excavación para cimiento de pilar	Metros cúbicos	13,00		13,00
1.5	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2,00		2,00
1.6	Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,48		1,48
1.7	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	Metros cúbicos	1,20		1,20
1.8	Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	2,31		2,31
1.9	Encadenado H°A° superior	Metros cúbicos	2,00		2,00
1.10	Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,09		1,09
1.11	Viga de H° A° de galería	Metros cúbicos	0,37		0,37
1.12	Mampostería de nivelación de 30 cm	Metros	16,04		16,04
1.13	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	17,63		17,63
1.14	Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	22,45		22,45
1.15	Muros de Elevación De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	Metros cuadrados	136,15		136,15
1.16	Muros de Elevación En varillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42,00		42,00
1.17	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	179,00		179,00
1.18	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	-	106,00	106,00
1.19	Mochetas de aberturas	Metro lineal	-	40,60	40,60
1.20	De pilares y Vigas en galería	Metro lineal	-	16,50	16,50
1.21	De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	-	11,70	11,70
1.22	De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº de 7 cm, con isolant de 5 mm.	Metros cuadrados	120,00	-	120,00
1.23	Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	Metros cuadrados	86,90	-	86,90
1.24	Carpeta para piso	Metros cuadrados	-	86,90	86,90
1.25	Cerámico en aulas y galería de alto trafico	Metros cuadrados	-	86,90	86,90
1.26	Zócalo embutido	Metro lineal	-	57,46	57,46
1.27	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	-	33,76	33,76

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

1.28	Carpintería de madera De puerta madera de 1,1 x 2,1 Tablero	Unidad	-	1,00	1,00
1.29	Carpintería de madera Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero	Unidad	-	2,00	2,00
1.30	Carpintería Metálicas Ventana Tipo Balancín	Metros cuadrados	-	12,60	12,60
1.31	Carpintería Metálicas Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	-	-	-
1.32	Instalación Eléctrica. Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
1.33	Instalación Eléctrica. Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización)	Unidad	-	-	-
1.34	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	-	-	-
1.35	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	-	-	-
1.36	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	-	-	-
1.37	Desagüe Pluvial Canaletas	Metro lineal	-	-	-
1.38	Desagüe Pluvial Bajadas	Metro lineal	-	-	-
1.39	Pinturas Pared látex acrílica interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	-	-	-
1.40	Pared látex acrílica exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	-	-	-
1.41	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	-	120,00	120,00
1.42	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	-	16,00	16,00
1.43	Canaletas, anti oxido y pintura final.	Metro lineal	-	-	-
1.44	Bajadas, anti oxido y pintura final	Metro lineal	-	-	-
1.45	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	Metro lineal	-	12,00	12,00
1.46	Agua corriente	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
1.47	Desagüe cloacal, Registros, 40x40x40 cm	Unidad	2,00	-	2,00
1.48	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
1.49	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	Unidad Medida Global	1,00	-	1,00
1.50	Pileta de cocina con grifería	Unidad Medida Global	-	1,00	1,00
1.51	Azulejo Blanco	Metros cuadrados	-	10,00	10,00
1.52	Limpieza final	Unidad Medida Global	-	-	-
2	**Construcción de Tinglado y Pista 20x20 Colegio Nacional Fabio Jesús Romero del Puerto**		-	-	-
2.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2,00	-	2,00
2.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	400,00	-	400,00
2.3	Excavación para fundaciones y mampostería de nivelación	Metros cúbicos	17,28	-	17,28
2.4	Remoción de mástil	Unidad	1,00	-	1,00
2.5	Reposición de mástil existente	Unidad	-	1,00	1,00
2.6	Relleno de tierra colorada para (nivelación de pista)	Metros cúbicos	80,00	-	80,00
2.7	Zapata HºAº (1.40x1.40x0,25) mts	Metros cúbicos	5,04	-	5,04
2.8	Tronco de Pilar de HºAº 0,25 x 0,60x0,85)	Metros cúbicos	1,27	-	1,27
2.9	Columna HºAº de (25x50) mts de altura	Metros cúbicos	3,00	-	3,00
2.10	De nivelación de ladrillo común de 30 cm(+)0,15cm nivel de calle	Metros cuadrados	40,00	-	40,00
2.11	Revoque de columnas y mampostería de nivelación	Metros cuadrados	-	51,40	51,40
2.12	Piso de Hº de 10 cm de espesor alisada con maquina tipo helicóptero (junta de dilatación cada 3 mts)	Metros cuadrados	-	400,00	400,00

Lider Jiménez
Ing. Civil
MOPC 3618

Municipalidad de Minga Guazú

Grandoval

2.13	Pilar de estructura metálica	Metro lineal	-	72,00	72,00
2.14	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 26 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20 %	Metros cuadrados	-	428,50	428,50
2.15	Cabreada metálica	Metro lineal	-	107,10	107,10
2.16	Tensores de cabreadas	Metro lineal	-	258,00	258,00
2.17	Frontón de chapa zinc	Metros cuadrados	-	75,00	75,00
2.18	Desagüe Pluvial Canaleta	Metro lineal	-	-	-
2.19	Desagüe Pluvial	Metro lineal	-	-	-
2.20	Pintura Látex con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	-	-	-
2.21	Pintura de cabreada	Metro lineal	-	-	-
2.22	Pintura de canaletas y bajada	Metro lineal	-	-	-
2.23	Pintura de pista	Metros cuadrados	-	-	-
2.24	Instalación Eléctrica Acometida según reglamento ANDE	Unidad	-	1,00	1,00
2.25	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	-	-	-
2.26	Instalación Eléctrica Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	-	-	-
2.27	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	-	-	-

Ing. Lider Jiménez
Bramante S.A.
Fiscal de Obras

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Miguel Caceres
Directora de Obras
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Sr. Celso Sandoval Jara
S&V Servis del Grupe Megga
Contratista

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2271467 NRO. CERTIFICADO: 328450

FECHA EMISION: 16-02-2022 VENCIMIENTO: 14-03-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80053392 Nro. Certificado: 328450

Razon Social: MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Fecha de Inscripcion: 12-09-2012 Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0905-61-0401 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/