ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los nueve días del mes de Mayo del año dos mil Veinte, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020**, correspondiente al **LOTE 1: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY**, realizado por el **CONSORCIO ÑANDE Y POTI.**. El Arq. Oscar Jover Ortiz, Arq. Marlene Aguilera y la Ing. Stefany Garcete, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing, Enrique Ignacio Vázquez García, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT. ADJUDICADA	CANT. CERTIFIC. 3
7	Pavimento pétreo sobre tierra colorada previa preparación del terreno, con provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado.	m^2	9.000,00	2.250,00
22	Tratamiento del lecho fangoso del lago. con la colocación de muro de gaviones y geotectil de 200gs de 1x2x1 con relleno de piedra basáltica, alt. 2mts.	un	800,00	240,00
23	Playa de arena mediante el relleno de arena lavada esp. 1m por medio de refulado, con un ancho d 35 mts desde el muro de gaviones en todo el perímetro de la costa.	m^3	28.000,00	5.040,00
47	Replanteo y marcación - Baños	m²	400,00	86,59
48	Zapatas	m³	10,00	5,00
50	Vigas superiores Hº Aº 0,15 x 0,50	m³	13,00	6,50
52	Losa de Hº Aº	m³	13,00	6,50
53	Relleno y apisonado	m³	663,00	198,90
69	Conexión de desagüe cloacal a cámara séptica con sistema de decantación (de 1,50x 2,00 prof. 2,00,)con tapa individual de HºAº esp. 10cm y tapas de inspección de 60x60, Estructura de Hº Aº	un	2,00	0,50
110	Excavación entre 0 y 3,50 m	m³	1.910,00	324,70
111	Excavación a mano para Conformación de Apoyos Tipo B	m³	146,80	16,148
113	Relleno con Material Proveniente de La Excavación	m³	1.232,00	135,52
114	Relleno con Piedra Picada para Sub Base de Bocas de Visita	m³	5,29	0,581900
115	Colchón de arena para apoyos de tuberías	m3	687,60	75,635998
117	Concreto en Apoyos de Tuberías y Base de Bocas de Visita	m³	15,88	1,74636
120	Tubería Concreto Clase IV - 80 cm	ml	1.080,00	118,80
124	Pozo artesiano	un	1,00	1,00
125	Equipamiento electromecánico	un	1,00	1,00
127	Tanque metálico	un	1,00	0,80

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 AGO 2020
TESORERIA
PAGADO
00000107

CONSORCIO ÑANDE YPOTI Enrique I. Vazquez Apoderado ---------- Aclaración de Firma Contratista	Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz Arquitecta Urbanista Jefe de Planificación y Proyectos Municipalidad C.D.E. Stefany Jacqueline Garcete Benítez Ingeniera Directora de Área Urbana Aclaración de Firma Fiscalización