ACTA DE MEDICIÓN Nº 10-B

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los treinta días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020**, correspondiente al **LOTE 1: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY**, realizado por el **CONSORCIO ÑANDE Y POTI.**. Diego Sebastián González, Ing. Liz Benítez y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing, Enrique Ignacio Vázquez García, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT. ADJUDICADA	CANT. CERTIFIC. 10-B
1	Pórtico - Estructura de Hº Aº	m^3	7,00	4,50
9	Cordón cuneta de HºAº 10 cm de espesor	ml	1.865,00	40,00
13	Contrapiso de mezcla estabilizada de piedras trituradas 5ta y 6ta, espesor 10 cm compactado con maquina, posterior riego de liga con material bituminoso.	m^2	1.400,00	255,59049
14	Cordón de terminación , incluye soporte y relleno	ml	1.600,00	100,00
23	Playa de arena: mediante el relleno de arena lavada esp. 1m por medio de refulado, con un ancho d 35 mts desde el muro de gaviones en todo el perimetro de la costa.	m^3	28.000,00	3.480,00
25	Playa escalonada de mamp de ladrillo com. de 0,15 2.045 ml de perimet, contrapiso de Hº de cascotes esp. 10cm sobre suelo compactado 1.820m2, con rampa y camin de HºAº pend oblig. de 8% 100m3, incl desmonte relleno y nivel. del suelo post compact para la elaborac de playa escalonada	m^3	2.850,00	623,00
28	Bancos de Hº Aº de 50 cm de ancho c/ 6 cm de espesor y 2 m de largo (según diseño)	un	150,00	43,00
29	Basurero de Hº Aº (según diseño)	un	80,00	54,00
30	Barandas Peatonales c/ caños galvanizados 2ª de 1 m de altura	ml	140,00	30,00
36	Plantacion de cesped esmeralda	m^2	550,00	427,00
44	Equipos de gimnasia para exteriores según diseño y anclados al piso según especificaciones técnicas del fabricante	un	30,00	4,00
45	Parque infantil según diseño	gl	1,00	0,10
61	Colocación de piso cerámico	m^2	500,00	230,00
62	Colocación de azulejo	m^2	481,00	420,00
63	Colocación de zócalo	ml	200,00	62,50

HOJA: 1/2

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
12 MAR 2021
TESORERIA
PAGADO

000227

Ing. Liz Benitez
Fiscal de Obras

Diego González
Asesor de Obras

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

Oscar Javier Ortiz
Arquitecto y Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
M.C.D.E.
Aclaración de Firma
Contratista

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E
Aclaración de Firma
Fiscalización

RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR S/ ACTA DE ACUERDO

Item	DESCRIPCION	UM.	CANT. ADJUDICADA	CANT. CERTIFIC. 10-B
73	Pintura de paredes al látex c/base enduido	m²	500,00	270,00
74	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética	m²	17,00	17,00
76	Mesada de mampostería con revestimiento	m2	18,00	16,50
83	Puesto de Distribucion en Media Tension con Transformador Tipo PDLS de 200 KVA	gl	1,00	0,20
84	Tablero General de Distribucion en Baja Tension, con Banco de Capacitor Automático.	gl	1,00	1,00
89	Provision y Colocacion de Registro de HoAo Pre Fabricados de 60cmx60cmx70cm, Tapa de HºAº.	un	12,00	3,00
93	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x10mm, 1KV	ml	3600,00	2.000,00
94	Provision y Colocacion de Cable NYY 4x6mm, 1KV	ml	400,00	300,00
96	Provision y Colocacion de Cable NYY 3x2.5mm, 1KV	ml	3000,00	500,00
103	Provision y Colocacion de Tablero Electrico Embutido para 6 Llaves, con Llave General de 3x25A, Cableado y Llave de Corte Seccionales	un	2,00	2,00
104	Provision y Colocacion de Linea de Iluminacion, con Cable Multifilar de 4mm y 2mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexión, Punto de encedido.	un	14,00	14,00
105	Provision y Colocacion de Linea electrica de Tomas Monofasicas 10 Amper, con Cable Multifilar de 4mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexión, Punto de Tomas.	un	16,00	16,00
106	Provision y Colocacion de Luminaria LED Sobre Poner de 24 Watts, Luz Blanca.	un	30,00	30,00
107	Provision y Colocacion de Luminaria LED Sobre Poner de 40 Watts, Luz Blanca.	un	52,00	52,00
108	Portico de Acceso - Instalacion Electrica	gl	1,00	0,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
12 MAR 2021
TESORERIA
PAGADO

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION, S/ ACTA DE ACUERDO

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT. ADJUDICADA	CANT. CERTIFIC. 10
33	Relleno y compactación	m^3	550,00	550,00
74	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética	m²	88,00	88,00

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

HOJA: 2/2

000226

Ing. Liz Benitez
Fiscal de Obras

Diego González
Asesor de Obras

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado

Oscar Jover Ortiz
Arquitecto y Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
M.C.D.E.

Aclaración de Firma

Rafaela Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.