ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los cuatro días del mes de Octubre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 28 - CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESCUELA BÁSICA N°5.427 PAZ Y ESPERANZA - BARRIO SANTA ANA**, realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** El Ing. Heber Ostos y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Manuel Esquivel Coronel, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	0,000	1,000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	51,900	51,900	0,000
3	Replanteo y marcación	m2	51,900	51,900	0,000
4	Excavación y cimiento de piedra bruta con PBCC	m3	0,441	0,441	0,000
5	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	9,800	0,000	9,800
6	Aislacion asfaltica de paredes	m2	7,350	0,000	7,350
7	Relleno y apisonado de interiores	m2	49,212	49,212	0,000
8	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	14,259	14,259	0,000
9	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	30,668	23,000	7,668
10	Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	85,578	64,578	21,000
11	Revoque de losa interior	m2	49,085	49,085	0,000
12	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	32,701	0,000	32,701
13	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	49,212	49,212	0,000
14	Carpeta nueva	m2	63,470	63,470	0,000
15	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	63,470	0,000	63,470
16	Piso-Zocalo ceramico	ml	35,410	0,000	35,410
17	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	4,552	0,000	4,552
18	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas) puertas y ventanas	ml	5,400	5,400	0,000
19	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	0,000	1,000
20	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	4,950	0,000	4,950
21	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	4,950	0,000	4,950
22	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	128,128	0,000	128,128
23	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	49,085	0,000	49,085

28 OCT 2021

MANUEL ESQUIVEL CORONEL
Arquitecto
Registro Nº 426 - M.O.P.C.

Construtora DYM
Ruc: 875312-3
Canindeyú - Paraguay

Nillon C. Ustarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Heber A. Ostos K.
Ingeniero Civil

----------	----------
Aclaración de Firma Contratista	**Aclaración de Firma Fiscalización**

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 28: CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESCUELA BÁSICA N°5.427 PAZ ESPERANZA - BARRIO SANTA ANA

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
24	Inst. electrica	un	1,000	0,000	1,00
25	Artefactos electricos	un	1,000	0,000	1,00
26	Provision y colocacion de pizarron de acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	1,000	0,000	1,00
27	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	1,00

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenc y a un solo efecto.----------

28 OCT 2021

MANUEL ESQUIVEL CORONEL
Arquitecto
Registro Nº 426 - M.O.P.C.

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg Nº 1706

----------	----------
Aclaración de Firma Contratista	**Aclaración de Firma Fiscalización**