ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y ocho días del mes de Octubre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 46/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 12: CONSTRUCION DE 2 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA Nº 6 497SAN ISIDRO LABRADOR - KM 6 1/2 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO**, realizado por la Empresa **AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA.** La joven Ruth Cáceres y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Nilton C. Uriarte G., en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	0,000	1,000
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	159,600	159,600	0,000
3	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	159,600	159,600	0,000
4	Relleno y compactación	m3	42,000	0,000	42,000
5	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavación	m3	9,159	9,159	0,000
6	Encadenados de H° A°	ml	39,250	39,250	0,000
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	3,320	2,420	0,900
8	Estructura de H° A° Vigas del pasillo y en paredes	ml	39,250	22,400	16,850
9	H° A° para losa de 0,10	m3	16,850	0,000	16,850
10	H°A° para escalera	m3	3,900	0,000	3,900
11	Carpeta de H° para escalones	m2	14,340	0,000	14,340
12	Carpeta para losa de 0,7cm	m3	109,200	0,000	109,200
13	Aislación para carpeta de losa	m2	156,000	0,000	156,000
14	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	156,000	0,000	156,000
15	Revoque de losa	m2	156,000	0,000	156,000
16	Muros de Nivelación de 0,45	ml	39,250	18,000	21,250
17	Muros de elevación de 0,15 para revocar	m2	159,840	93,000	66,840
18	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo - Hasta Alcanzar Losa	m2	331,520	0,000	331,520
19	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	93,600	0,000	93,600
20	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	137,500	0,000	137,500

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
18 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Construcción y Gerencia de Proyectos
RUC. 5.217.111-6

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Aclaración de Firma
Contratista

Ruth Cáceres
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Dirección de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 462021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

OBRA: LOTE 12: CONSTRUCION DE 2 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA Nº 6497 SAN ISIDRO LABRADOR - KM 6 1/2 MONDAY BARRIO SAN ISIDRO.-

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
21	Carpeta nueva	m2	137,500	0,000	137,50
22	Pisos-Piso cerámico tipo PI4	m2	117,800	0,000	117,80
23	Piso-Zócalo cerámico	ml	84,520	0,000	84,52
24	Guarda obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	19,700	0,000	19,70
25	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	23,800	14,000	9,80
26	Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	0,000	2,00
27	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	13,200	0,000	13,20
28	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	13,200	0,000	13,20
29	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	176,820	0,000	176,82
30	Pintura de losa con base enduido al látex acrílico.	m2	140,500	0,000	140,50
31	Pintura polideportiva para escalones	m2	5,880	0,000	5,88
32	Pintura de baranda metalica en sintético	m2	15,770	0,000	15,77
33	Baranda Metalica en Escalera	ml	14,340	0,000	14,34
34	Provisión y colocación de pizarrones nuevos	un	2,000	0,000	2,00
35	Instalación Eléctrica (incluye cableado y tableros nuevos, circuitos de luces, tomas con cambio de llaves y alimentación para aire acondicionado - por aula)	un	2,000	0,000	2,00
36	Artefactos fluorescentes de 3x40W (incluye soporte caño rígido y de adosar, según plano)	un	8,000	0,000	8,00
37	Artefactos fluorescentes de 1x40W c/fotocélula en galería	gl	4,000	0,000	4,00
38	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	1,00

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Construcción y Gerencia de Proyectos
RUC. 5.217.111-6

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Aclaración de Firma Contratista	Ruth Cáceres Fiscal de Obras M.C.D.E.	Aclaración de Firma Fiscalización