95

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los seis días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **C.E. Nº 02/2 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente a **LOTE 26: CONSTRUCCION DE UN AULA (Sobre losa existente), ESCUELA BASICA Nº 7.155 KUARAHY RESE**, realizado por la Empresa **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A..** El joven Richard Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Emilio Alcaraz Delvalle, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICION DE LOS TRABAJOS** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

AUDITORIA INTERNA RECIBIDO POR: FECHA: 25/2/22

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	0,000	1,00
2	Replanteo y marcación	m2	59,360	59,360	0,000	0,00
3	Pilar y zapata de H°A°	m3	1,218	0,609	0,609	0,00
4	Vigas y dados de H°A°	m3	0,610	0,610	0,000	0,00
5	Encadenados de H°A°	ml	36,091	36,091	0,000	0,00
6	H° A° para escalera	m3	3,079	0,000	3,079	0,00
7	Carpeta de H° para escalones	m2	21,829	0,000	21,829	0,00
8	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	11,920	0,000	11,920	0,00
9	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	115,360	0,000	115,360	0,00
10	Muros de elevación de 0,15 común para revocar	m2	81,510	81,510	0,000	0,00
11	Aislación asfáltica de paredes	m2	27,720	27,720	0,000	0,00
12	Techo de chapas termo acústicas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	75,615	75,615	0,000	0,00
13	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	1,800	1,800	0,000	0,00
14	Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	199,240	199,240	0,000	0,00
15	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	57,957	0,000	0,000	57,95
16	Piso cerámico tipo PI4	m2	54,850	0,000	54,850	0,00
17	Piso-Zócalo cerámico	ml	32,713	0,000	32,713	0,00
18	Vidrios dobles	m2	2,996	0,000	0,000	2,99
19	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	3,300	0,000	3,300	0,00
20	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	199,240	0,000	199,240	0,00
21	Pintura al látex de viga cumbrera, encadenados en galería y pilares	m2	18,318	0,000	0,000	18,31

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 07 FEB 2022 RECIBIDO

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Cruz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A. RUC.: 80053392 - 5
Celso Sandoval Jara

Ciudad del Este Municipio

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

96

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204, LOTE 26: CONSTRUCCION DE UN AULA (Sobre losa existente), ESCUELA BASICA Nº 7.155 KUARAHY RESE.-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	SALDO
22	Pintura de baranda metalica en sintético	m2	52,566	0,000	0,000	52,56
23	Pintura polideportiva para rampa	m2	3,750	0,000	0,000	3,75
24	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	0,000	0,000	1,00
25	Baranda Metalica en Escalera, Galería y Rampa	ml	22,517	0,000	9,767590	12,74941
26	Inst. eléctrica (para aula nueva)	gl	1,000	0,000	1,000	0,00
27	Artefactos eléctricos (para aula nueva)	gl	1,000	0,000	0,000	1,00
28	Provisión y colocación de pizarrón acrílico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	1,000	0,000	0,000	1,00
29	Limpieza	gl	1,000	0,000	0,000	1,00

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenc y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 FEB 2022
PARAGUAY

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Mariene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A.
RUC.: 80053392 - 5
Celso Sandoval Jara

Ciudad del Este Municipio

Richard Fernandez
Fiscal de Obra