ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte días del mes de Octubre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 31 - REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS, COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL**, realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA D&M.** El Joven Richard Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Nilton César Uriarte Gavilán, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle: **HOJA: 1/2**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital	un	1,000	0,000	1,000
2	Desmonte de azulejos y acarreo de escombros	m2	95,000	95,000	0,000
3	Desmonte de pisos y acarreo de escombros	m2	47,000	47,000	0,000
4	Desmonte de aberturas de madera y acarreo	un	12,000	12,000	0,000
5	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	4,000	0,000	4,000
6	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas (sanitario sexado hasta 10 boxes)	gl	2,000	2,000	0,000
7	Pisos-Piso cerámico	m2	47,000	43,190	3,810
8	Piso-Zócalo cerámico	m	44,000	0,000	44,000
9	Revestimiento con azulejo	m2	95,000	86,020	8,980
10	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Séptica y Pozo Absorbente, y Reemplazo de artefactos sanitario, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 10 boxes)	gl	1,000	0,000	1,000
11	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	8,000	0,000	8,000
12	Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	0,000	4,000
13	Vidrios dobles en Aberturas Metálicas	m2	4,300	0,000	4,300
14	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	4,300	0,000	4,300
15	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	150,000	0,000	150,000
16	Pintura de losa con base enduido al látex acrílico.	m2	47,000	0,000	47,000
17	Instalación Eléctrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves	un	2,000	0,000	2,000
18	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido y de adosar según plano	un	6,000	0,000	6,000
19	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	5,000	0,000	5,000
20	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	1,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
15 NOV 2021
TESORERIA
PAGADO

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

Constructora DYM
Ruc: 80.5812-3
Canindeyú - Paraguay

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Aclaración de Firma Contratista	Richard Fernández Fiscal de Obra Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz Arquitecta Urbanista Directora de Área Urbana Municipalidad C.D.E Aclaración de Firma Fiscalización

Div. Obras Municipales