essap — GOBIERNO NACIONAL — 3ra. Versión — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 31/2021

Licitación Publica Nacional N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" ID N° 383.526

CONTRATO N° 17/2021 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 10/05/2021 HASTA 09/05/2022

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 27/12/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CPDAP N° 113/2021	
LOTE: 9	REPARACION DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD CPDAP N° 033/2021		
EQUIPO:	PLANTA DE TRATAMIENTO	
UBICACIÓN:	VILLA HAYES.	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAZ HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			MANTENIMIENTO GENERAL DE PRECIPITADORES / DECANTADORES.		
1.1	4	Unidad	Trabajos de desmontajes de chapas en la parte dañada, según necesidad e indicaciones por reparacion.	794.722	3.178.888
1.2	3	Unidad	Trabajos de desmontajes de soporte en hierro angulo en la parte dañada, según necesidad e indicacion.	936.006	2.808.018
1.3	3	Unidad	Sustitucion con soldadura insitu de los soportes de los vertederos de agua decantada en planchuela de 2" x 3/16", según necesidad.	565.136	1.695.408
1.4	0,6	Metros cuadrados	Sustitucion o parchado con soldadura insitu de las canaletas de entrada y salida de agua con chapa de 1/4", según necesidad.	1.695.408	1.017.245
1.5	3	Metro lineal	Sustitucion con soldadura insitu de los hierros angulo de 1 1/2" x 1/4" en las canaletas de entrada de agua a decantar, según necesidad.	529.814	1.589.442
1.7	2,38	Metros cuadrados	Sustitucion parcial de paredes metalicas en chapa de 1/4", con soldadura insitu.	1.501.142	3.572.718
1.12	53,8	Metros cuadrados	Limpieza y rasqueteado total de las partes metalicas, según indicacion.	52.980	2.850.324
1.13	53,8	Metros cuadrados	Pintura a doble mano de caucho cloro de las paredes laterales y metalicas, y ante una pintura de anti oxido por la parte dañada.	114.793	6.175.863
SON GUARANIES: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS.				22.887.906	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.170.987.500
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	816.497.237
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	839.385.143
SALDO	331.602.357
PORCENTAJE DE EJECUCION	72%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO:PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Jefa Depto. Ejecución de Contrato
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Ricardo [illegible]
Gerente Administrativo
essap S.A.

UGBYS rq