essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 06/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 15/03/2021 HASTA 14/03/2022

CONTRATISTA: INTECH S.R.L | **FECHA: 3/5/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD OPERATIVA DE MAQ.Y EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS.

C.I.N°: UOMEE/177/2021

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACION N° 3/2021

ITEM Nº 2	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	Botonera de marcha color verde: Diámetro 0 22 mm, contactos 1NA + 1 NC	1	Unidad	250.000	**250.000**
2.2	Botonera de parada color rojo: Diámetro 0 22 mm, contactos 1NA + 1 NC	1	Unidad	250.000	**250.000**
2.3	Luz piloto color verde: Diámetro 0 22 mm,220V - 50 Hz- tipo LED	1	Unidad	100.000	**100.000**
2.4	Luz piloto color ROJO: Diámetro 0 22 mm,220V - 50 Hz- tipo LED	1	Unidad	100.000	**100.000**
2.5	PULSADOR "DE SETA" de parada de emergencia: Color rojo, contacto 1NC, DIÁMETRO 0 22 mm	1	Unidad	100.000	**100.000**
2.6	Multimetro digital: 96 x 96 mm, Parámetros, tensión, corriente, potencia y otros , Vmax=600 V deben incluir todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha: TP, TC, Fuente de alimentación adecuados a la potencia y tensión a medir (otras prestaciones ver Anexo N°1- Esp. Tecnicas N°4	1	Unidad	4.500.000	**4.500.000**
2.7	Interruptor Termo magnético en caja moldeada Tripolar, 400 V, In= 125 A; Icu> 10 KA; Im=10 In (Otras prestaciones ver Anexo N°1 - Esp. Tecnicas N°6)	1	Unidad	900.000	**900.000**
2.11	Fusible ultra rápido para semiconductores Tipo NH-00(Gr), In 125 A, I2t>63 Ka.S - 400 V (Otras prestaciones ver anexo N°1- Esp. Técnicas N°5)	3	Unidad	280.000	**840.000**
2.15	Base portafusible seccionable Accionamiento manual extraible Tipo NH-00, TRIPOLAR 150 A/1 Ka - 400 V	2	Unidad	900.000	**1.800.000**
2.16	Conjunto extractor de aire con rejilla Dimensiones: 23 x 23 cm.(aproximadamente), 220 V - 50 Hz, 60 VA, 445 m3/h	1	Unidad	700.000	**700.000**
2.17	Armario Eléctrico modular. Chapa 14 y Recubrimiento de pintura a doble mano. Con puerta frontal, para instalación adosada a pared 70x50x25 cm (Otras prestaciones ver plano anexo N°2)	1	Unidad	1.200.000	**1.200.000**
2.19	Arrancador suave (softstarter) Potencia :40 HP (30 KW) Tensión de trabajo: 380 V (Otras prestaciones ver anexo N° 1-Esp.tecnicas N°1)	1	Unidad	9.000.000	**9.000.000**
2.22	Descargador de Baja tensión , según las siguientes caracteristicas: Tensión de servicio: FASE/ NEUTRO 220 V Montaje en Riel DIN , Tipo VCL interior capacidad 45 Ka	3	Unidad	700.000	**2.100.000**
2.24	Provisión de contactor con las siguientes caracteristicas: *Potencia :30KW *Tensión de trabajo :600 V * Tensión de bobina. 220 V *Contactos auxiliares:2 NA + 2 NC (ver anexo N°1 - Esp. tecnicas N°2)	1	Unidad	1.800.000	**1.800.000**

Lic. Raiza Quempolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Quabria de Ramail
Jefa de U. de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap S.A.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 06/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 15/03/2021 HASTA 14/03/2022

CONTRATISTA: INTECH S.R.L | **FECHA: 3/5/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: UNIDAD OPERATIVA DE MAQ.Y EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS.

C.I.N°: UOMEE/177/2021

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACION N° 3/2021

ITEM Nº 2	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.27	Provisión de cable conductor con las siguientes caracteristicas: * Conductor de hilos de cobre electrolítico blando *Tipo NYY *Cobertura interna y vaina de PVC *Sección 4x25 mm2 OBS: La provisión debe incluir terminales tipo ojal, adecuados para el efecto.Cantidad 8.	30	Metro lineal	150.000	**4.500.000**
2.29	MONTAJE GENERAL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL TABLERO ELECTRICO (según anexon°2)	1	GLOBAL	7.000.000	**7.000.000**
2.30	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	10	Metro lineal	500.000	**5.000.000**
SON GUARANÍES: CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA MIL.				**40.140.000**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

MONTO DEL CONTRATO	1.218.691.071
MONTO A EJECUTAR 2021	914.018.303
EJECUTADO	341.710.000
SALDO	572.308.303
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	37%

Lic. Raiza Queiroto
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Sr. Willian Caballero Iraia
Coordinador
Gerencia Administrativa
essap S.A.