GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA DE REDES AGUA POTABLE ASUNCION Y AREA METROPOLITANA

Unidad de Mantenimiento de Redes Asunción.

Orden de Trabajo para Cambio de Cañerías

CONTRATISTA: **KUARAHY INGENIERIA.**

Sírvase proceder a **cambio de cañerías agua potable con sus respectivos ramales domiciliarios**, en las siguientes direcciones:

A- ***DR. ALEXANDER FLEMING e/SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DOCTOR ANTONIO BESTARD.***

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 2" (50 mm)

DIÁMETRO DE RAMALES: 3/4" y 1"

LONGITUD APROXIMADA: 180 metros de cañería principal y 240 metros de ramales domiciliarios

TIPO DE PAVIMENTO: Empedrado.

B- ***LOMAS VALENTINAS e/BRIGADIER FULGENCIO YEGROS E ITURBE.***

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 2" (50 mm)

DIÁMETRO DE RAMALES: 3/4" y 1"

LONGITUD APROXIMADA: 110 metros de cañería principal y 70 metros de ramales domiciliarios

TIPO DE PAVIMENTO: Asfalto.

C- ***SUB COMISARIO LORENZO CÁCERES e/YBYRAYU Y GUATAMBÚ.***

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 2" (50 mm)

DIÁMETRO DE RAMALES: 3/4" y 1"

LONGITUD APROXIMADA: 420 metros de cañería principal y 385 metros de ramales domiciliarios

TIPO DE PAVIMENTO: Asfalto y empedrado.

D- ***GUATAMBÚ e/PACURÍ Y CAPITÁN BALDOMERO RUÍZ.***

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 4" (100 mm)

DIÁMETRO DE RAMALES: 3/4"

LONGITUD APROXIMADA: 240 metros de cañería principal y 280 metros de ramales domiciliarios

Ing. Alejandro Amarilla
Jefe de Unidad de Mant. de Redes A.F
ESSAP S.A

Ing. Fernando E. García A.
Gerente de Redes Asunción y
Área Metropolitana
ESSAP S.A.

VICTOR C.
Kuarahy
Ingeniería SACIA
RUC 80056652-1

TIPO DE PAVIMENTO: Asfalto.

E- ***PACURÍ e/INCIENSO Y GUATAMBÚ.***

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 4" (100 mm)

DIÁMETRO DE RAMALES: 3/4" y 1"

LONGITUD APROXIMADA: 175 metros de cañería principal y 245 metros de ramales domiciliarios

TIPO DE PAVIMENTO: Empedrado.

F- ***INCIENSO e/AVDA. LA VICTORIA Y PACURÍ.***

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 4" (100 mm)

DIÁMETRO DE RAMALES: 3/4" y 1"

LONGITUD APROXIMADA: 175 metros de cañería principal y 230 metros de ramales domiciliarios

TIPO DE PAVIMENTO: Empedrado.

OBSERVACIÓN: Las medidas son aproximadas. Las medidas exactas corresponderán al acta de medición levantada mediante inspección in situ.

G- ***JOSÉ A. MORENO GONZÁLEZ e/ AVDA. DOCTOR FELIPE MOLAS LÓPEZ Y CNEL. TORRES VILLANUEVA.***

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 2" (50 MM)

DIÁMETRO DE RAMAL: 3/4" Y 1"

LONGITUD APROXIMADA: 400 metros de cañería principal y 210 metros de ramales domiciliarios

TIPO DE PAVIMENTO: Empedrado y vereda.

H- ***SARGENTO BENÍTEZ e/ ZAVALA Y 34 CURUGUATEÑOS.***

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 2" (50 mm)

DIÁMETRO DE RAMAL: 3/4" y 1".

LONGITUD APROXIMADA: 270 metros de cañería principal y 175 metros de ramales domiciliarios

TIPO DE PAVIMENTO: Empedrado y vereda.

Ing. Alejandro Amarilla
Jefe de Unidad de Mant. de Redes A.F
ESSAP S.A.

Ing. Fernando E. García A.
Gerente de Redes Asunción y Área Metropolitana
ESSAP S.A.

Kuarahy
Ingeniería SACIA
RUC 80056652-1

I- KANONNIKOFF C/ MARIO MAZZEI

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 2" (50 MM)

DIÁMETRO DE RAMAL: 3/4" Y 1".

LONGITUD APROXIMADA: 100 metros de cañería principal.

TIPO DE PAVIMENTO: Asfalto y vereda.

J- CADETE ROMERO Y PAI PEREZ (TERMINACION DE PASILLO)

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA: 2" (50 MM).

DIÁMETRO DE RAMAL: 3/4" Y 1".

LONGITUD APROXIMADA: 15 metros de cañería principal.

TIPO DE PAVIMENTO: Asfalto y empedrado.

FECHA: 04-03-2020.

FIRMA JEFE DE UNIDAD
Ing. Alejandro Amarilla
Jefe de Unidad de Mant. de Redes A.F
ESSAP S.A

Ing. Fernando E. García A.
Gerente de Región Asunción y
Área Metropolitana
ESSAP S.A.

VICTOR CORONEL.
Kuarahy
Ingeniería SACIA
RUC 80056652-1