BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 01/21

TIPO DE SERVICIO: Mano de obra para ejecución de trabajos
EMPRESA: S&V Servis de Megga Imp. Exp. S.A.
CONTRATO Nro: BNF P Nº 743/2020
LUGAR DE OBRA: Sucursal San Ignacio – Misiones
FECHA DE SOLICITUD: 18 de octubre de 2021

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	19	und
4	Desmonte de cielo raso existente (incluye remoción y retiro de escombros)	220	und
5	Demolición de mampostería de 0.30	60	und
8	De revoque (incluye acarreo y retiro de escombros)	236	und
12	Desmonte de techo de fibrocemento (incluye remoción y retiro de escombros)	477	und
15	Desmonte de canaleta aérea embutida aérea	12	und
18	Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	26	m2
19	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros)	220	m2
20	Demolición de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros)	44	m
21	Demolición de contrapiso (incluye acarreo y retiro de escombros)	220	m2
22	Demolición de azulejos existentes (incluye remoción y retiro de escombros)	23	m2
23	Desmonte de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye acarreo y traslado de escombros)	1	und
25	Alquiler de baño portátil por mes	3	und
26	Provisión de Contenedor para escombros	5	und
30	Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	8	und
35	Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación y colocación de codos y ramales de 100 mm)	122	m
46	Remoción de mesada existente (incluye soportes, remoción de cañería de agua y remoción de bacha)	1	und
75	Colocación de electroductos corrugados de 1 embutido	17	m
76	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido	21	m
77	Colocación de electroductos corrugados de 5/8 embutido	23	m
78	Colocación de electroductos corrugados de 1/2 embutido	27	m
84	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picada de pared, reparación, revoque, pintura)	56	m2

BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS

87	Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros)	38	und
89	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	128	m2
110	Colocación de techo de chapa con membrana termoacústica doble aluminio de 10 mm	477	m2
126	Colocación de puerta simple de madera con marco (incluye los herrajes y, cerraduras)	2	und

Observaciones:

Deberá habilitarse un Libro de Obra para iniciar los trabajos.

Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constarán en el acta de Verificación y Fiscalización

Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en 60 días a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:

Arq. Liliana Gonzalez Sección Mantenimiento de Obras	Arq. Victor Díaz Sección Mantenimiento de Obras División Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5