MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 257/2024

Fecha de Emisión 29/04/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	120/2024
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA ECONOMICA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
4,80	CUATRO CON OCHENTA	CONTRAPISO. Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	UNIDAD	----------	25.920	124.416
4,80	CUATRO CON OCHENTA	CONTRAPISO. Mano de obra de contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	UNIDAD	----------	17.825	85.560
4,80	CUATRO CON OCHENTA	PISO. Piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	98.730	473.904
4,80	CUATRO CON OCHENTA	PISO. Mano de obra de piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	57.500	276.000
2,50	DOS CON CINCUENTA	ZÓCALOS. Zócalo de madera	UNIDAD	----------	27.596	68.990
2,50	DOS CON CINCUENTA	ZÓCALOS. Mano de obra de zócalo de madera	UNIDAD	----------	15.750	39.375
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Llave de paso de 1/2", con campana	UNIDAD	----------	100.947	100.947
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de llave de paso de 1/2", con campana	UNIDAD	----------	54.375	54.375
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	61.438	61.438
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	UNIDAD	----------	33.750	33.750
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	UNIDAD	----------	140.244	140.244
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	UNIDAD	----------	78.750	78.750
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Enchufe para inodoro	UNIDAD	----------	23.475	23.475
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de Enchufe para inodoro	UNIDAD	----------	12.375	12.375
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	UNIDAD	----------	144.548	144.548
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	UNIDAD	----------	78.750	78.750
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	UNIDAD	----------	153.949	153.949
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	UNIDAD	----------	78.750	78.750
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	UNIDAD	----------	140.244	140.244
1	UNO	ARTEFACTOS SANITARIOS. Mano de obra - Colocación de inodoro cisterna baja- blanco	UNIDAD	----------	161.100	161.100
		TOTAL				**2.330.940**

SON GUARANÍES: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA.-

OBSERVACION: SIME 10669/2024.- MEMO MEF/GG/DGAF/CRA/DSG 32/24.- PROV MEF/GG/DGAF/N° 507/24.-

PANAMBI ZELAYA GONZALEZ	RANULFO ATILIO MOLINAS ORTELLADO	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ	
Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2024.04.30 10:14:13 -04'00'	Firmado digitalmente por RANULFO ATILIO MOLINAS ORTELLADO Fecha: 2024.04.30 10:59:26 -04'00'	Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2024.04.30 11:41:52 -04'00'	Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2024.04.30 12:32:02 -04'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**