essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 266/2020

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 35/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 23/05/2019, HASTA EL 23/05/2020.-

CONTRATISTA:	HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.	FECHA: 07/01/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UME N° 468/2019	
LOTE: . 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE DESAGOTE TIPO FLYGT UBICADOS EN ASUNCION Y GRAN ASUNCION	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 226/2019

EQUIPO:	BOMBA DESAGOTE (TIPO FLYGT) DE 40 HP
UBICACIÓN:	POZO D.G.2
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.7.1	1	Unidad	Desarmado y limpieza inicial del equipamiento para verificacion (CONJUNTO.)	120.000	120.000
1.7.2	1	Unidad	Arenado de piezas que lo requieran segun indicacion.	120.000	120.000
1.7.3	1	Unidad	Bobinado del estator, con materiales de identicas caracter?sticas,conforme a las especificaciones tecnicas del fabricante (ya se incluye cable de salida , barnizado y horneado del stator).	3.000.000	3.000.000
1.7.5	10	Metros	?Cambio del cable de salida y terminal ojal (Del Bobinado).	180.000	1.800.000
1.7.6	20	Metros	Sustitucion y Montaje de Cable de alimentacion de potencia de la Bomba (4 X16mm - 0,6/1 Kv).	120.000	2.400.000
1.7.8	1	Unidad	Sustitucion y Montaje de ruleman inferior (original).	2.520.000	2.520.000
1.7.9	1	Unidad	Sustitucion y Montaje de ruleman superior (original).	600.000	600.000
1.7.10	1	Unidad	Encamisado de caja de ruleman superior	120.000	120.000
1.7.11	1	Unidad	Encamisado de caja de ruleman Inferior	120.000	120.000
1.7.14	1	Unidad	Reparacion o relleno y mecanizado del eje de la electrobomba.	360.000	360.000
1.7.17	1	Unidad	Sustitucion de sello mec?nico Inferior para bomba flygt (original).	10.800.000	10.800.000
1.7.18	1	Unidad	Sustitucion de juego O? Ring de goma para bomba flygt (original).	480.000	480.000
1.7.23	5	Litros	Cambio de Aceite.	60.000	300.000

Ing. Pablo Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Samabria de Burrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios

Lic. Héctor Estigarribia Ayala A.
Gerente Administrativo

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

CIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 266/2020

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 351.502)

CONTRATO N° 35/2019 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 23/05/2019, HASTA EL 23/05/2020.-

RATISTA:	HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.	FECHA: 07/01/2020
OR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
. Nº:	UME N° 468/2019	
LOTE: 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE DESAGOTE TIPO FLYGT UBICADOS EN ASUNCION Y GRAN ASUNCION	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 226/2019

EQUIPO:	BOMBA DESAGOTE (TIPO FLYGT) DE 40 HP
UBICACIÓN:	POZO D.G.2
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.7.25	1	Unidad	Confeccion del impulsor en H?F? nodular segun muestra.	4.800.000	4.800.000
1.7.26	1	Unidad	Reparacion de la carcaza caracol, segun indicacion.	720.000	720.000
1.7.28	1	Unidad	Confeccion del anillo fijo en material SAE 64.	720.000	720.000
1.7.30	1	Unidad	Confeccion del anillo desgastable en material SAE 64.	720.000	720.000
1.7.31	1	Unidad	Relleno y rectificacion de asiento de acople de bomba en caballete segun indicacion.	240.000	240.000
1.7.35	1	Unidad	Balanceo del Conjunto eje Impulsor (CONJUNTO.)	180.000	180.000
1.7.36	1	Unidad	Armado , Megado y Prueva del Equipamiento en el Taller (CONJUNTO.)	360.000	360.000
SON GUARANIES: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL.-				30.480.000	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE 8	178.847.250
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	167.076.000
	SALDO	11.771.250
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION) QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)	PORCENTAJE DE EJECUCION	93,4%

Ing. Delio Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ESSAP

Virginia Zarabia de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ESSAP

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente
ESSAP