GOBIERNO NACIONAL

COMUNICACION INTERNA Nº UMR/0210/2020.

A	:	DIRECCION DE REDES DE AGUA POTABLE.
DE	:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE REDES.
REFERENCIA	:	Elevar Informe.
SUB REFERENCIA	:	Trabajos de cambio de cañerías.
FECHA	:	25/08/2020.

Me dirijo a la Dirección de Redes de Agua Potable Asunción y Área Metropolitana y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de informar que esta Unidad emitió Orden de Trabajo (OT) a la **empresa IBC Ingeniería de Bernardino Caballero** en el marco del Contrato N° 79/2019 para trabajos urgentes de cambio de cañerías de agua potable por excesiva roturas.

Datos de los frentes de trabajo

TRAMO 1

Dirección: Purificación e/ Luis María Argaña y 29 de setiembre. Lambaré
Longitud: Aproximadamente 300 metros lineales más ramales domiciliarios
Motivo: Excesivas roturas de cañerías obsoletas.
Pavimento: Vereda y empedrado.
Cañería a instalar: PVC-O de 2" (60 mm).
Observación: Los trabajos son realizados en el marco del mejoramiento de la red de distribución en la dirección Luis María Argaña y Las Palmas.

TRAMO 2

Dirección: Rojas Silva e/ Juan de Lara y Mcal. López. Lambaré
Longitud: Aproximadamente 500 metros lineales más ramales domiciliarios
Motivo: Excesivas roturas de cañerías obsoletas.
Pavimento: Vereda y empedrado.
Cañería a instalar: PVC-O de 2" (60 mm).
Observación: motivo del cambio excesivas roturas.

TRAMO 3

Dirección: México e/ Azara y Herrera. Asunción.
Longitud: Aproximadamente 100 metros lineales más ramales domiciliario
Motivo: Cañerías galvanizadas obsoletas.
Pavimento: asfaltado y vereda.
Cañería a instalar: PVC-O de 2" (60 mm).

Ing. Alejandro Amarilla
Jefe de Unidad de Mant. de Redes A.F.
ESSAP S.A.

TRAMO 4

Dirección: 2 de mayo e/ Panchito López y Cnel. Oviedo. Lambaré.
Longitud: Aproximadamente 230 metros lineales más ramales domiciliario
Motivo: Excesivas roturas.
Pavimento: empedrado y vereda.
Cañería a instalar: PVC-O de 2" (60 mm).

TRAMO 5

Dirección: Caballero e/ Eligio Ayala y Mcal. Estigarribia. Asunción
Longitud: Aproximadamente 90 metros lineales más ramales domiciliario
Motivo: Excesivas roturas.
Pavimento: asfaltado y vereda.
Cañería a instalar: PVC-O de 4" (110 mm).

Encargado de los trabajos: Ing. Bernardino Caballero (0981)423836.

Atentamente.

Ing. Alejandro Amarilla
Jefe de Unidad de Mant. de Redes A.F.
ESSAP S.A.

A GERENCIA DE REDES
P/ su atención
26 AGO. 2020
Miguel F. Rodríguez
Director de Redes Agua Potable
P/A essap

essap
GERENCIA DE REDES ASUNCION

☐ Presidencia	☐ Gcia. de Redes A.M.
☐ Gcia. Administrativa	☐ Gcia. de Téc. y Desarr. Info.
☐ Gcia. Financiera	☐ Asesoría de U.O.C.
☑ Gcia. Técnica	☐ Asesoría de RR.HH.
☐ Gcia. Comercial	☐ Asesoría de Planeamiento y G.
☐ Gcia. de Regiones	☐ Asesoría Jurídica
☐ Gcia. de Operaciones	☐ Auditoría Interna
☐ Gcia. de A.N.C.	☐ Secretaría General

Pase su atención
Fecha: 26/08/2020.

Ing. Fernando E. García A.
Gerente de Redes Asunción y Área Metropolitana
ESSAP S.A.

Devuelto a la Gerencia Técnica.
Yesser Gallagher
01-09-2020

essap S.A. GERENCIA TÉCNICA

☐ Unidad de Catastro	☐ Unidad de Gest. Amb. y Sn...
☑ Unidad de Agua Potable	☐ Unidad de Fiscalización y Supervi...
☐ Unidad Apoyo Técnico	☐ Asistente Admin. GT
☐ Unidad de Alcantarillado Sanit.	☐ Otro

Fecha: 27/08/2020
Observación.

ING. ANTONIO ESPÍNOLA
GERENTE TÉCNICO
essap sa