MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 260/2024

Fecha de Emisión 29/04/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	120/2024
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA ECONOMICA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
34,40	TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA	PISO. Piso vinílico alto transito	UNIDAD	----------	80.350	2.764.040
36,70	TREINTA Y SEIS CON SETENTA	PISO. Retiro de alfombras dañadas KICHENETT-COMEDOR	UNIDAD	----------	11.891	436.399
34,40	TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA	PISO. Mano de obra de piso vinílico alto transito	UNIDAD	----------	50.600	1.740.640
9,46	NUEVE CON CUARENTA Y SEIS	ALBAÑILERÍA. Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	UNIDAD	----------	117.156	1.108.295
9,46	NUEVE CON CUARENTA Y SEIS	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	UNIDAD	----------	65.250	617.265
6,20	SEIS CON VEINTE	DEMOLICIONES. Demolición de contrapisos	UNIDAD	----------	9.958	61.739
6,20	SEIS CON VEINTE	CONTRAPISO. Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	UNIDAD	----------	25.920	160.704
6,20	SEIS CON VEINTE	CONTRAPISO. Mano de obra de contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	UNIDAD	----------	17.825	110.515
6,20	SEIS CON VEINTE	CONTRAPISO. Carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	22.667	140.535
6,20	SEIS CON VEINTE	CONTRAPISO. Mano de obra de carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	21.850	135.470
6,20	SEIS CON VEINTE	PISO. Piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	98.730	612.126
6,20	SEIS CON VEINTE	PISO. Mano de obra de piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	57.500	356.500
4,40	CUATRO CON CUARENTA	REVESTIDOS. Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	92.492	406.964
4,40	CUATRO CON CUARENTA	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	50.025	220.110
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	UNIDAD	----------	153.949	153.949
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	UNIDAD	----------	78.750	78.750
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	UNIDAD	----------	140.964	140.964
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	UNIDAD	----------	75.000	75.000
		TOTAL				**9.319.965**

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO.-

OBSERVACION: SIME 10669/2024.- MEMO MEF/GG/DGAF/CRA/DSG 32/24.- PROV MEF/GG/DGAF/N° 507/24.-

PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2024.04.30 10:17:50 -04'00'	RANULFO ATILIO MOLINAS ORTELLADO Firmado digitalmente por RANULFO ATILIO MOLINAS ORTELLADO Fecha: 2024.04.30 11:04:58 -04'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2024.04.30 11:38:27 -04'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2024.04.30 12:33:03 -04'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**