essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3a. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 46/2022

Licitación Publica Nacional N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR" ID N° 383.526

CONTRATO N° 17/2021 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 10/05/2021 HASTA 09/05/2022

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 9/05/2022
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	
C.I. Nº:	CPDAP N° 42/2022	
LOTE:	9 - REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO.	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD CPDAP N° 047/2022	
EQUIPO:	PLANTA DE TRATAMIENTO	
UBICACIÓN:	ALBERDI	
SERIE:	----------	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE PRECIPITADORES/DECANTADORES.	----------	----------	----------	----------
1.1	Trabajos de desmontajes de chapas en la parte dañada, según necesidad e indicaciones por reparación	3	UNIDAD	794.722	**2.384.166**
1.2	Trabajos de desmontajes de soporte en hierro ángulo en la parte dañada, según necesidad e indicación	2	UNIDAD	936.006	**1.872.012**
1.3	Sustitución con soldadura insitu de los soportes de los vertederos de agua decantada en planchuela de 2" x 3/16", según necesidad	2	UNIDAD	565.136	**1.130.272**
1.5	Sustitución con soldadura insitu de los hierros ángulo de 1 1/2" x 1/4" en las canaletas de entrada de agua a decantar, según necesidad	6	METRO LINEAL	529.814	**3.178.884**
1.6	Sustitución con soldadura de soporte esquineros de los vertederos en hierro ángulo de 3" x 1/4", según necesidad	3	UNIDAD	918.345	**2.755.035**
1.7	Sustitución parcial de paredes metálicas en chapa de 1/4", con soldadura insitu	0,96	METROS CUADRADOS	1.501.142	**1.441.096**
1.8	Corte y soldadura en las líneas flusing, según necesidad	3	METRO LINEAL	883.024	**2.649.072**
1.9	Sustitución parcial en las líneas de flusing, en hierro maneman de 200 mm. según indicación	3	METRO LINEAL	2.295.864	**6.887.592**
1.12	Limpieza y rasqueteado total de las partes metálicas, según indicación	24	METROS CUADRADOS	52.980	**1.271.520**
1.13	Pintura a doble mano de caucho cloro de las paredes laterales y metálicas, y ante una pintura de antioxido por la parte dañada	24	METROS CUADRADOS	114.793	**2.755.032**
1.14	Reparación parcial de los camineros, con chapa antideslizantes de 1/4"	4,8	METROS CUADRADOS	706.420	**3.390.816**
1.15	Pintura a doble mano de los camineros, de chapa antideslizantes, con pintura esmaltado	4,8	METROS CUADRADOS	105.962	**508.618**
1.16	Reparación parcial de las barandas del caminero, en hierro tubo de ca?o de 1 1/2"	2	METRO LINEAL	141.284	**282.568**
1.17	Pintura de baranda, con pintura esmaltada	2	METRO LINEAL	38.853	**77.706**
SON GUARANIES: TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-				**30.584.389**	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.170.987.500
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	1.129.748.753
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	1.160.333.142
SALDO	10.654.358
PORCENTAJE DE EJECUCION	99%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Jefa de Unidad de Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa