BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593

ORDEN DE SERVICIO

TIPO DE SERVICIO: Mano de obra para ejecución de trabajos

EMPRESA: Ing. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.	Residente:Arq.. Nicolás Rodríguez
CONTRATO Nro: BNF P Nº 750/2020	Fiscalización: Gabinete de Obras

LUGAR DE OBRA: Sucursal Hohenau

FECHA DE SOLICITUD: 18 de octubre de 2021

ORDEN DE SERVICIO Número de control: 02/21

Nro.	Descripción	Unidad de medida	cantidad ejecutada
SECTOR BOVEDA y ANTE BOVEDA			
119	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar (Sobre bóveda)	Metros cuadrados	12
119	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar (ante bóveda)	Metros cuadrados	6,5
119	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar (borde de techo bovedilla)	Metros cuadrados	1
119	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar (cierre de vanos de puertas retiradas)	Metros cuadrados	5
17	Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque, mochetado y retiro de escombros) (Oficina)	Metros cuadrados	2,5
15	Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque, mochetado y retiro de escombros)	Metros cuadrados	2,5
91	Revoque de pared a una capa impermeable - (pared ext. De boveda)	Metros cuadrados	22
91	Revoque de pared a una capa impermeable - (pared int. De boveda)	Metros cuadrados	20
91	Revoque de pared a una capa impermeable - (paredes ante boveda)	Metros cuadrados	10
91	Revoque de pared a una capa impermeable - (de vanos cerrados a ambos lados)	Metros cuadrados	9
20	Desmonte de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	2
125	Colocación de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye herrajes)	Unidad	2
25	Incluye retiro de escombro) La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final.	Metros cuadrados	18
SECTOR GALERÍA Y ACCESOS			
18	Demolición de piso (incluye remoción y retiro de escombros) GALERIA	Metros cuadrados	195
19	Demolición de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros) GALERIA	Metros cuadrados	195
95	Colocación de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso) GALERIA	Metros cuadrados	195
100	Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta) GALERIA	Metros cuadrados	195
97	Colocación de piso porcelanato (GALERIA+ACCESO A ATM)	Metros cuadrados	216
102	Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm	Metro lineal	90
88	Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros)	Unidad	

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

89	Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura)	Metros cuadrados	28
119	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar (Archivo)	Metros cuadrados	117
91	Revoque de pared a una capa impermeable (Archivo)	Metros cuadrados	232
97	Colocación de piso porcelanato (Salon)	Metros cuadrados	110
102	Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm	Metro lineal	135
80	Colocación de electroductos corrugados de 1/2 embutido - oficinas	Metro lineal	30
24	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	3

Observaciones:

Deberá habilitarse un Libro de Obra para iniciar los trabajos.

Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras.

Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en 40 días a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:

Arq. Liliana Gonzalez

Gabinete de Obras

Noemi Garay

Noemí Garay Trinidad
Encargada de División
Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

Encargada Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Julio C. Gomez R.
Ingeniero Civil