essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 25/2020

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION"
Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 371.657) - CONTRATO Nº 26/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 29/06/2020 HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 24/8/2020**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: UME 402/2020

LOTE 4: Reparacion de equipos de planta VK1, VK2 y VK3.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 104/2020

EQUIPO: TANQUE SULFATO N° 2

UBICACIÓN: VK2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10(DIEZ)DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 6	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de tanque de productos quimicos"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.6.1	Remocion total del revestimiento existente del tanque dañado.	54,7	Metro cuadrado.	68.106	3.725.398
4.6.2	Arenado de la superficie a revestir.	54,7	Metro cuadrado.	65.174	3.565.018
4.6.3	Reparacion de la superficie a revestir.	54,7	Metro cuadrado.	45.120	2.468.064
4.6.4	Revestimiento de la superficieinterna con fibra de vidrio PRFV, con espesor de dos capas de 225 micrones.	54,7	Metro cuadrado.	243.626	13.326.342
4.6.6	Sustitucion y montaje de pasamuro de 3" en acero inox en base de tanque, según indicacion.	1	Unidad	576.534	576.534
4.6.14	Limpieza de fisura y soplado con aire comprimido x tanque a reparar.	4	Unidad	809.068	3.236.272
4.6.15	Sellado exterior de la fisura con mortero epoxi por tanque a reparar.	4	Unidad	1.925.866	7.703.464
4.6.16	Pintura del tanque en sintetico a doble mano.	54,7	Metro cuadrado.	49.654	2.716.074
4.6.19	Sustitucion y montaje de pasa muro de 3" para alimentacion a la dosadora en acero inox A-304 con bridas a los extremos.	1	Unidad	847.680	847.680

SON GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS. — **38.164.846**

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO LOTE 4	646.665.560
EJECUTADO	145.280.876
SALDO	501.384.684
PORCENTAJE DE EJECUCION	22,5%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION

CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION)