BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION	F GO N°01
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593	

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 07/22

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"

EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez

CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021

LUGAR DE OBRA: Caseta de guardia Yegros.-

ORDEN: Trabajos de albañilería, plomería y pintura.

FECHA DE SOLICITUD: 30 de mayo de 2022

SERVICIOS SOLICITADOS

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
68	Replanteo y marcación.	19	m2
9	Desmonte de techo (tejas, tejuelones, membranas)	23	m2
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	19	m2
136	Revoque de paredes a una capa común interior/exterior farachada o peinado	19	m2
274	Reparación fisuras en mampostería de 0,15 m, con varilla de hierro de 1,5m de largo en Z con (incluye picado de pared, aislación, retiro de escombros).	8	m2
123	Aislación de techo de chapa con membrana de espuma de polietileno con doble aluminio.	23	m2
144	Colocación de chapas galvanizadas	23	m2
158	Carpeta base para piso	19	m2
172	Colocación de baldosas de granito reconstituido o granito ranurado	4	m2
41	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	19	m2
159	Colocación de piso cerámico	19	m2
160	Colocación de zócalo cerámico h:10cm	18	m
259	Colocación de sellador	35	m2
248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	120,5	m2
13	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	1	Unidad
45	Demolición de piso de Hº Aº (incluye acarreo y retiro de escombros).	6	m2
195	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	5	m
196	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	14	m

VÍCTOR RAÚL DÍAZ R.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION	F GO N°01
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593	

183	Construcción de cámara de inspección con tapa registro de hierro de 40x40 cm con porta baldosa.	2	Unidad
128	Contrapiso apisonado de 8 cm (con cascotes).	14	m2
236	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	20	m
230	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	10	Unidad
256	Repintado Sintético sobre madera, previo lijado de pintura existente.	4	m2
254	Pintura Sintética sobre metal, previo lijado de pintura existente.	4	m2
255	Pintura sintética sobre madera, previo lijado de base existente	23	m2
69	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	10	m3
259	Colocación de sellador	15	m2
252	Pintura al látex para cielorraso de yeso (incluye uso de andamios)	15	m2

Observaciones:

Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constarán en el acta de Verificación y Fiscalización

Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en **30 días** a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:

Arq. Victor Díaz
Gabinete de Obras

Patricia Candia
Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE HIDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 676 522
San Lorenzo - Paraguay