ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los doce días del mes de Octubre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 18 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA, ESCUELA BASICA N° 1.527 SANTA LUCIA**, realizado por la Empresa **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A..** El Ing. Stilber Valdés y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Emilio Alcaraz Delvalle, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	1,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	61,200	61,200	0,000
3	Relleno y compactacion	m3	18,360	18,360	0,000
4	Estructura de H°A°-Zapatas de H°A°, incluye excavacion	m3	5,070	5,070	0,000
5	Estructura de H°A°-Pilares de H°A°	m3	3,250	3,250	0,000
6	Estructura de H°A° Viga cumbrera	m3	0,510	0,510	0,000
7	Estructura de H°A° Vigas de galeria y paredes	ml	1,070	1,070	0,000
8	Encadenados de HºAº	ml	37,600	37,600	0,000
9	Muros de Nivelacion de 0,30m	m2	61,200	61,200	0,000
10	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	127,840	127,840	0,000
11	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,500	12,500	0,000
12	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	m2	44,720	44,720	0,000
13	Provision y colocacion de de tejas nuevas y aislacion con membrana	m2	44,720	0,000	44,720
14	Provision y colocacion de machimbres sobre tirantes	m2	44,720	0,000	44,720
15	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	201,280	201,280	0,000
16	Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	27,340	27,340	0,000
17	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	61,200	61,200	0,000
18	Carpeta nueva	m2	61,200	61,200	0,000
19	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	44,700	0,000	44,700
20	Piso-Zocaloceramico	ml	35,100	0,000	35,100
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	16,480	0,000	16,480
22	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	0,000	1,000
23	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	8,620	0,000	8,620
24	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	8,620	0,000	8,620
25	Pintura de paredes con base enduido al latexacrilico , con zocalosintetico - Incluye aberturas	m2	27,340	0,000	27,340

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC.: 80053392-8 Emilio Alcaraz Ing. Civil - Comercial **Aclaración de Firma** **Contratista**	Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz Arquitecta Urbanista Directora de Área Urbana Municipalidad C.D.E STILBER VALDES **Aclaración de Firma** **Fiscalización**

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204, LOTE 18 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA, ESCUELA BASICA Nº 1.527 SANTA LUCIA.-

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
26	Pintura de tejuelones y tirantes al látex acrílico	m2	44,720	0,000	44,720
27	Pintura de machimbres y tirantes en sintético	m2	44,720	0,000	44,720
28	Pintura al látex de viga cumbrera, encadenados en galería y pilares	m2	27,340	0,000	27,340
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	ml	13,600	0,000	13,600
30	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	13,600	0,000	13,600
31	Provisión y colocación de pizarrón acrílico color blanco de 3,00x1x20 con marco de aluminio y portamarcador	un	11,000	0,000	11,000
32	Instalación Eléctrica (para aula nueva)	un	1,000	0,000	1,000
33	Artefactos eléctricos (para aula nueva)	un	1,000	0,000	1,000
34	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	1,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

SERVIS DEL GRUPO MEGA IMP EXP. S.A RUC.: 80053392 - 5 Emilio Alcaraz Ing. Civil - Comercial **Aclaración de Firma Contratista**	Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana Arq. Mirtha Elizabeth Aguilera Ortiz Arquitecta Urbanista Directora de Área Urbana Municipalidad C.D.E. **Aclaración de Firma Fiscalización**