ACTA DE MEDICIÓN Nº 4

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los diez y seis días del mes de Junio del año dos mil Veinte, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020,** correspondiente al **LOTE 1: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY**, realizado por el **CONSORCIO ÑANDE Y POTI.**. El Arq. Oscar Jover Ortiz, Arq. Marlene Aguilera y la Ing. Stefany Garcete, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing, Enrique Ignacio Vázquez García, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT. ADJUDICADA	CANT. CERTIFIC. 4
6	Movimiento de Suelo / Relleno y compactación	m^3	6.531,00	1.306,20
14	Cordón de terminación , incluye soporte y relleno	ml	1.600,00	260,00
23	Playa de arena: mediante el relleno de arena lavada esp. 1m por medio de refulado, con un ancho d 35 mts desde el muro de gaviones en todo el perimetro de la costa.	m^3	28.000,00	85,9917
49	Vigas inferiores de HºAº 0,15 x 0,50	m^3	13,00	6,50
50	Vigas superiores HºAº 0,15 x 0,50	m^3	13,00	6,50
51	Pilar de Ha 0,15x0,30	m^3	5,00	2,75
54	Muro de nivelación con mampostería de ladrillo común de 0,30, altura de 0,50	m^2	38,00	19,00
56	Mampostería de ladrillo hueco de 0,15	m^2	450,00	198,00
58	Revoque interior - exterior	m^2	766,00	536,20
64	Envarillados bajo aberturas de 2 ° 8 por hiladas	ml	85,00	85,00
80	Cartel de obras	un	2,00	2,00
110	Excavación entre 0 y 3,50 m	m^3	1.910,00	1.585,30
111	Excavación a mano para Conformación de Apoyos Tipo B	m^3	146,80	130,652
112	Relleno con Material Seleccionado Proveniente de La Excavación	m^3	627,75	251,10
113	Relleno con Material Proveniente de La Excavación	m^3	1.232,00	973,28
114	Relleno con Piedra Picada para Sub Base de Bocas de Visita	m^3	5,29	3,2081
115	Colchon de arena para apoyos de tuberías	m3	687,60	611,964002
116	concreto para construcción de cunetas	m3	177,87	22,23
117	Concreto en Apoyos de Tuberías y Base de Bocas de Visita	m^3	15,876	9,37964
120	Tuberia Concreto Clase IV - 80 cm	ml	1.080,00	658,80

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
13 AGO 2020
TESORERIA
PAGADO
00000267

CONSORCIO ÑANDE YPOTI
Enrique I. Vazquez
Apoderado
Aclaración de Firma
Contratista

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.
Aclaración de Firma
Fiscalización

Stefany Jacqueline Garcete Benitez
Ingeniera
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras