ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 26: CONSTRUCCION DE UN AULA (Sobre losa existente), ESCUELA BASICA Nº 7.155 KUARAHY RESE**, realizado por la Empresa **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A..** El Arq. Richard Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Emilio Alcaraz Delvalle, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJECUT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000
2	Replanteo y marcación	m2	59,360	59,360	0,000	0,000	0,000
3	Pilar y zapata de H°A°	m3	1,218	0,609	0,609	0,000	0,000
4	Vigas y dados de HºAº	m3	0,610	0,610	0,000	0,000	0,000
5	Encadenados de HºAº	ml	36,091	36,091	0,000	0,000	0,000
6	H° A° para escalera	m3	3,079	0,000	3,079	0,000	0,000
7	Carpeta de H° para escalones	m2	21,829	0,000	21,829	0,000	0,000
8	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	11,920	0,000	11,920	0,000	0,000
9	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	115,360	0,000	115,360	0,000	0,000
10	Muros de elevación de 0,15 común para revocar	m2	81,510	81,510	0,000	0,000	0,000
11	Aislación asfáltica de paredes	m2	27,720	27,720	0,000	0,000	0,000
12	Techo de chapas termo acústicas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y pre pintado, núcleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	75,615	75,615	0,000	0,000	0,000
13	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	1,800	1,800	0,000	0,000	0,000
14	Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	199,240	199,240	0,000	0,000	0,000
15	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	57,957	0,000	0,000	57,957	**57,957**
16	Piso cerámico tipo PI4	m2	54,850	0,000	54,850	0,000	0,000
17	Piso-Zócalo cerámico	ml	32,713	0,000	32,713	0,000	0,000
18	Vidrios dobles	m2	2,996	0,000	0,000	2,996	0,000
19	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín	m2	3,300	0,000	3,300	0,000	0,000
20	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	199,240	0,000	199,240	0,000	0,000
21	Pintura al látex de viga cumbrera, encadenados en galería y pilares	m2	18,318	0,000	0,000	18,318	**18,318**

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD
11 ABR 2022
TESORERIA
PAGADO

000373

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A. RUC.: 80053392 - 5

Celso Sandoval Jara
Aclaración de Firma
Contratista

Richard Fernandez
Fiscal de Obra
Aclaración de Firma
Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 42/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204, LOTE 26: CONSTRUCCION DE UN AULA (Sobre losa existente), ESCUELA BASICA Nº 7.155 KUARAHY RESE.-

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	SALDO RUBROS NO EJECUT.
22	Pintura de baranda metalica en sintético	m2	52,566	0,000	0,000	52,566	0,000
23	Pintura polideportiva para rampa	m2	3,750	0,000	0,000	3,750	**3,750**
24	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	0,000	0,000	1,000	**1,000**
25	Baranda Metalica en Escalera, Galería y Rampa	ml	22,517	0,000	9,767590	12,749410	0,000
26	Inst. eléctrica (para aula nueva)	gl	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000
27	Artefactos eléctricos (para aula nueva)	gl	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000
28	Provisión y colocación de pizarrón acrílico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000
29	Limpieza	gl	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDIC.	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION	MEDICION RUBROS EJECUT. EN COMPENSAC.	SALDO
9	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	20,87926	0,000	20,87926	0,000
20	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico , con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	78,62998	0,000	78,62998	0,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 11 ABR 2022 RECEPCIONADO

000372

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A. RUC.: 80053392 - 5

Celso Sandoval Jara

Aclaración de Firma
Contratista

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Aclaración de Firma
Fiscalización