MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Construcción de 2 Aulas Tipo 5,80x6,80 con Viga de HºAº c/ Tejas
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Comunidad Indigena Kirito

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES				4to. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	Cartel de Obra																
2	Limpieza y preparación del terreno																
3	Replanteo																
4	Excavación y carga de cimiento de PBC																
5	Estructura de Hº Aº Vigas y dado de Hº Aº																
6	Estructura de Hº Aº Encadenados de Hº Aº																
7	Muros de nivelación De 0,45 cm																
8	Muros de nivelación De 0,30 cm																
9	Muros de nivelación De 0,60 cm																
10	Relleno y apisonado de inferiores																
11	Aislación Asfáltica De paredes																
12	Muros de elevación De 0,30 para revocar																
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar																
14	Muros de elevación-De 0,30 visto a ambas caras de ladrillos comunes																
15	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes																
16	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes																
17	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)																
18	Pilares De 0,45x0,45 visto para corredor																
19	TechoDe tejas y tejuelones prensadas a máquina																
20	Viga de hormigón armado en galería																
21	Revoque De paredes interior y exterior a una capa																
22	Revoque De viga cumbrera de HºAº																
23	Contrapiso de Hº de cascotes																
24	Piso ceramico																
25	Zócalo ceramico																
26	Aberturas de madera:Puerta de madera 1,20x2,10																
27	Aberturas metálicas:Ventanas tipo balancines																
28	Alfeizar de ventanas De revoque 1.3 (cemento-arena)																
29	Pinturas-De paredes a llatex																
30	Pinturas-De pilares vistos con antimoho incoloro																
31	Pinturas-De viga cumbrera																
32	Pinturas-De aberturas metálicas con pintura sintética																
33	Pinturas-De ladrillos vistos con antimoho incoloro																
34	Pinturas-De maderamen y tejuelones con barniz																
35	Pinturas-De abertura de madera con barniz																
36	Vidrios dobles																
37	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms																
38	Instalación eléctrica																
39	Artefactos Eléctricos																
40	Pizarrones																
41	Placa de mármol																
42	Limpieza final																