30 de agosto del 2023

INFORME FISCAL

TEMA: **INSPECCION TÉCNICA AL PUENTE DE LA CALLE SAN JOSÉ ALMEIDA LUEGO DE DETECTAR GRAVES DAÑOS.**

OBJETIVO: **HACER LLEGAR DE URGENCIA INFORME SOBRE LOS DAÑOS DEL PUENTE (HORMIGÓN ARMADO).**

Resumen ejecutivo de obra:

En vista a la solicitud del intendente municipal de la ciudad de Guajayvi el ing. Agr. Alvaro Saldivar para la inspección del puente en la compañía San José Almeida, Yo Arq. Luis Alberto Fernández fiscal de obras, acudí a la verificación in situ de la misma.

Percatándome de qué:

- El caudal del arroyo choca frontalmente al ala del puente.
- El caudal del arroyo consumió la cimentación llegando a derrumbar el ala del lado sur-este.
- Hay grandes desmoronamientos de tierra llegando a consumir un 50% del camino vecinal.
- El muro de piedra bruta no contaba con cimiento y pilares de H°A°.

En conclusión, Solicito una pronta reparación del puente ya que apeligra la estructura general de la misma y la carretera, corriendo el riesgo del derrumbe en su totalidad, cabe resaltar que existen una gran cantidad de familias productoras frutihorticolas y ganadera que no cuentan con salida a causa del desmoronamiento del camino.

Recomiendo, Clausurar la vía para peatones y todo tipo de vehículos y con urgencia reparar el puente con la construcción del Ala con material de Hormigón Armado.

Se adjuntan fotografías.

Luis A. Fernández P.
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. 3.193

Luis A. Fernández P.
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. 3.193