DICTAMEN DUOC Nº 04/2023.

EXPEDIENTE: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 03, "PROVISION Y MONTAJE DE CONTENEDOR MODULAR PARA COMEDOR DE 6.00X 2.40.". ID N° 427981.

Asunción, 19 de octubre de 2023.

a) **DESCRIPCION DEL LLAMADO:**

Conforme al procedimiento de Contratación Directa, objeto del requerimiento para el proceso de llamado de Provisión y Montaje de Contenedor Modular para comedor de 6.00 x 2.40.----------

b) **MARCO LEGAL:**

El artículo 15º de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" que obliga a los Organismos y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios.----------

Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.----------

Dando cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 1890/2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".----------

c) **CONCLUSION:**

Que, de conformidad a la Guía aprobada por la DNCP, se procedió a promediar los precios considerados a fin de obtener el precio referencial final, atendiendo a la reglamentación vigente y a los Principios de Economía y Eficiencia y al criterio de Razonabilidad, conforme a los presupuestos recibidos de las siguientes empresas:

EMPRESAS				TECNICON S.A.	HITO CONSTRUCCION	DEMAFIN S.R.L.
Ítem	Cantidad	Medida	Descripción	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	1	Gl	Provisión y montaje de módulo para comedor de 6,00 x 2,40 mts. Con paredes de termopanel de 75 mm con estructura metálica y techo metálico con panel térmico 40mm. Incluye instalaciones sanitarias e instalación eléctrica estándar, aire acondicionado tipo Split de	47.880.000	49.230.000	50.800.000

DICTAMEN DUOC Nº 04/2023.

EXPEDIENTE: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 03, "PROVISION Y MONTAJE DE CONTENEDOR MODULAR PARA COMEDOR DE 6.00X 2.40.". ID N° 427981.

Se adjuntan los presupuestos presentados por las empresas TECNICON S.A., HITO CONSTRUCCION y DEMAFIN S.R.L.

Los precios referenciales utilizados en el presente proceso, resultan de conformidad a Precios de Potenciales oferentes, evidenciados con los notas de presupuestos presentados por las mismas, las cuales se acompañan como antecedentes en la elaboración de los mismos, resultado de un análisis pormenorizado, como lo dispone el Anexo de la Resolución DNCP Nº 1890/2020.

dictamen a consideración de la Dirección General de Administración y Finanzas, se procede a la inclusión en los procesos de elaboración de la Carta de Invitación y Evaluación de Ofertas.----------

Es mi dictamen.----------

SR. FRANCISCO J. FERREIRA SERVIN
DIRECTOR – UOC.
SENABICO

Asunción, 18 de octubre de 2023

COTIZACION 10317

SENABICO
80100608-2

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner a su consideración la cotización de los siguientes productos y servicios:

NRO ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	gl	Provisión y montaje de módulo para comedor 6,00x2,40 mts. Con paredes de termopanel de 75 mm con estructura metálica y techo metálico con panel térmico 40mm. Incluye instalaciones sanitarias e instalación eléctrica estándar, Aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU.	49.230.000	49.230.000
				TOTAL IVA INCLUIDO	49.230.000
				TOTAL Gs/m2	3.282.000

HITO CONSTRUCTORA

_____

Firma y aprobación de la Cotización.

Aclaración: C.I.:

- Forma de pago: 30% ANTICIPO Y SALDO SEGÚN CERTIFICACIONES QUINCENALES
- Plazo de entrega: A definir con el cliente
- Garantía: 6 meses
- Validez de la oferta: Al término de la jornada
- El presupuesto incluye IVA.
- Vía deposito o transferencia, BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. Cuenta 21-2726594 / Hito E.A.S. - Ruc.: 80131859-9.

TECNICON S.A.
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS

Guerra del 70 esq. Benigno Escobar- +595984261545

17 de octubre de 2023

Sres.: Senabico
RUC: 80100608-2
Ref.: Propuesta Comedor

Descripción.

Comedor				
Modulo Móvil				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MED	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Provisión de modulo en medidas 6.00x2.40	1.00	un	30,000,000	30,000,000
Subtotal				*30,000,000*
Eléctrica				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MED	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Provisión y colocación de caños para instalaciones eléctricas, incluyen placas y cajas dobles.	1.00	un	950,000	950,000
Provisión de AA de 12.000btu TOKYO	1.00	gl	2,850,000	2,850,000
Instalación de AA	1.00	gl	450,000	450,000
Subtotal				*4,250,000*
Sanitarias				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MED	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Provisión de estructura metálica para bacha metálica simple mas desagüe y grifo línea económica	1.00	un	900,000	900,000
Conexión de agua corriente	1.00	un	1,100,000	1,100,000
Conexión de desagüe	1.00	un	980,000	980,000
Subtotal				*2,980,000*
Flete				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MED	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Flete hasta local	1.00	un	2,000,000	2,000,000
Subtotal				*2,000,000*
Mesa				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MED	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Provisión de mesa de madera mas estructura metálica y bancos (Opcional)	1.00	un	8,650,000	8,650,000
Subtotal				*8,650,000*
TOTAL				47,880,000

Aclaración: C.I.:

- Forma de pago: 100% contra entrega
- Plazo de entrega: A definir con el cliente
- Garantía: 6 meses
- Validez de la oferta: Al término de la jornada
- El presupuesto incluye IVA.
- Vía deposito o transferencia, BANCO BASA S.A. Cuenta 200009485 / TECNICON S.A. - Ruc.: 80084313-4.

Demafin

Asunción, 18 de octubre, 2023

SENABICO

80100608-2

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el fin de presentarle nuestra carta oferta de nuestros productos y servicios:

NRO ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Provisión y montaje de módulo para comedor de estructura metálica con cerramientos laterales y cubierta de paneles térmicos con núcleo de isopor. Incluye instalación de agua p/ bacha, provisión y colocación de bacha, instalación eléctrica y provisión e instalación de aire acondicionado 12.000 BTU	1	un	50.800.000	50.800.000
				TOTAL IVA INCLUIDO	50.800.000

ACLARACIONES

- MÉTODO DE PAGO:
  - Anticipo 30% - Saldo según certificaciones quincenales
- PLAZO DE ENTREGA: A definir con el cliente
- GARANTÍA: 1 AÑO
- VÁLIDEZ DE LA OFERTA: 48 hs

FIRMA

GERENTE GENERAL