Municipalidad de Tembiaporã
V Departamento de Caaguazú
RUC 80054381 - 5
Avda. Isidro Servián
Email: municipalidadtembiapora@gmail.com
Tembiaporã ñemoãã/ para Mejor...

2021 - 2026

Construcción de un aula en la Escuela Básica N°4286 San Antonio de Padua ID N°419997

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ITEM	RUBRO	PRIMERA QUINCENA (15 DIAS)	SEGUNDA QUINCENA(15 DIAS)
1	Limpieza y preparación del terreno		
2	Replanteo		
3	Cartel de Obra		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC		
5	Vigas y dado de H° A°		
6	Encadenados de H° A°		
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso		
8	Muros de nivelación De 0,45 cm		
9	Muros de nivelación De 0,30 cm.		
10	Muros de nivelación De 0,60 cm. para pilares		
11	Relleno y apisonado de interiores		
12	Aislación asfaltica De paredes		
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar		
14	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados		
15	Muros de elevación De 0,30 para revocar		
16	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados		
17	Muros de elevaciónEnvanilado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)		
18	Pilar De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes semi prensado		
19	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca		
20	Revoque De paredes interior y exterior a una capa		
21	Revoque De viga cumbrera y galería de H° A°		
22	Revoque Moldura lineal en balancines		
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.		
24	Piso ceramico PI4		
25	Zocalo Ceramico de 10 x 30 cms.		
26	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes		
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.		
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)		
29	Pinturas De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)		
30	Pinturas De paredes revocadas al latex		
31	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)		
32	Pinturas De viga cumbrera y galería al latex		
33	Pinturas De balancines con pintura sintética		
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)		
35	Pinturas De tejuelones con barniz		
36	Pinturas De puerta metálica con pintura sintética		
37	Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al latex		
38	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética		
39	Vidrios dobles de 4 mm.		
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.		
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso		
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG		
43	Instalación de tableros de comando TC		
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV		
45	Alimentación de los circuitos de luces		
46	Alimentación de los circuitos de tomas		
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores		
48	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W		
49	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W		
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria		
51	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro		
52	Tablero TC de 6 AG.		
53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores		
54	Ventilador de techo de 56 "		
55	Rampa		
56	Pizarron		
57	Limpieza final		

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523

Walter Asunción Álvarez Franco
Encargado de UOC

Escaneado con CamScanner