REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA
"Hagamos Horqueta Grande"
Mcal. López y Pdte. Franco – Cuidad de Horqueta - Teléfono. 032– 222209 Fax. 222252 - E-mail munhorq@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE HORQUETA

CRONOGRAMA DE OBRAS

REMODELACION DE LA PLAZA JOSE DE ANTEQUERA Y CASTRO - HORQUETA

Ítem	Descripción del bien	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	Replanteo y nivelación general				
2	Provisión y colocación de vallado perimetral				
3	Provisión y colocación de cartel de obra				
4	Limpieza general área de jardines, podas y destronques				
5	Provisión y colocación de obrador				
6	Demoliciones varias de canteros bajos de la vereda y canteros bajos y altos del interior de la plaza				
7	Sacar cordones				
8	Sacar baldosones				
9	Sacar adoquines ubicados dentro de jardín en área 1				
10	Provisión y colocación de cordones de hormigón				
11	Reubicación de una columna de hormigón, mudar del área 7 al 6				
12	Reubicación de estatua				
13	Sacar base y mástiles del actual puesto de banderas				
14	Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial en zona calle peatonal				
15	Provisión y colocación de la cimentación del sanitario, con muro de PBC, 40 de ancho x 55 de altura				
16	Provisión y colocación de muro de nivelación armado con ladrillos comunes, espesor 30cm				
17	Provisión y colocación de aislación horizontal con hidrófugo				
18	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado				
19	Provisión y colocación de muro de elevación con ladrillos comunes, espesor 15cm				
20	Provisión y colocación de envarillado perimetral y sobre aberturas				
21	Provisión y colocación de contrapiso de cascotes de 10cm				
22	Provisión y colocación de carpeta de asiento				
23	Provisión y colocación de piso cerámico de alto tránsito antideslizante				
24	Provisión y colocación de zócalo cerámico				
25	Provisión y colocación de piso para borde de baño, con baldosones de cemento				
26	Provisión y colocación de revoques de 2cm con hidrófugo				
27	Provisión y colocación de techo de chapa galvanizada N° 28 con membrana isolant TB2 sobre estructura metálica				
28	Provisión y colocación de pintura látex interior/exterior color arena				
29	Provisión y colocación de azulejos				
30	Provisión y colocación de cámara séptica (1x1,60x1,20m)				
31	Provisión y colocación de Pozo ciego (diámetro=1,50m y h=4,00m)				
32	Provisión y colocación de cámara de inspección 40x40				
33	Desagüe para baño femenino				
34	Desagüe para baño masculino				

35	Desagüe para baño discapacitados				
36	Desagüe para lavamanos				
37	Registros con rejilla 40x40				
38	Canaleta de chapa doblada				
39	Bajada de caño de 100mm				
40	Caño de 100mm hasta calle				
41	Baño femenino				
42	Baño masculino				
43	Baños discapacitados				
44	Sector lavamanos				
45	Provisión y colocación de artefactos para baño femenino				
46	Provisión y colocación de artefactos para baño masculino				
47	Provisión y colocación de artefactos para baño discapacitados				
48	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalos, bachas y accesorios para lavamanos				
49	Provisión y colocación de puerta metálica - P1				
50	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidirio templado - V1				
51	Provisión y colocación de ventana proyectante de vidrio templado - V2				
52	Provisión y colocación de ventana proyectante puerta de madera - P2				
53	Provisión y colocación de 4 luces e interruptores, 3 tomas y tablero seccional				
54	Provisión y colocación de muros de mampostería con ladrillos comunes para canteros perimetrales				
55	Provisión y colocación de revestido con piedra laja en muros zona puesto de bandera y jardín				
56	Terminación de cantero con losa de hormigón				
57	Provisión y colocación de piso de piedra triturada in situ, colores varios. En combinación con pisos podotáctiles. Incluye revestido parcial de canteros con el mismo material. Sector veredas: Mcal. López, Mcal. Estigarribia y Pte. Franco. Espesor 4cm				
58	Provisión y colocación de piso de canto rodado in situ para calles internas, inlcuye revestido parcial de canteros con el mismo material. Espesor 4cm.				
59	Provisión y colocación de piso de hormigón armado con terminación pulida en área central				
60	Provisión y colocación de piso ecológico en bordes de área central				
61	Provisión y colocación de contrapiso y piso granítico zona mástil de bandera				
62	Provisión y colocación de mástil metálico caño galvanizado				
63	Provisión y colocación de tomas eléctricas en sector puesto de banderas				
64	Provisión y colocación de toboganes				
65	Provisión y colocación de sube y baja				
66	Provisión y colocación de casita de juegos				
67	Provisión y colocación de hamacas				
68	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 1- ASU				

69	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 2- SAN BER				
70	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado modelo 3- IGGi				
71	Provisión y colocación de mesa de hormigón armado modelo ORIGAMI 40 cm				
72	Provisión y colocación de plantas varias				
73	Provisión y colocación de pasto esmeralda en áreas de jardines				
74	Provisión y colocación de faroles LED con pedestal para iluminación en veredas				
75	Provisión y colocación de alumbrado público LED con fotocélula 100W				
76	Provisión y colocación de reflectores puntuales con rejas metálicas. Área acceso.				
77	Adecuación eléctrica/cableado				
78	Reparación y mejoramiento de tablero general de la plaza				
79	Provisión y colocación de letras corpóreas para acceso principal				
80	Provisión y colocación de bebedero/canilla				
81	Provisión y colocación de pintura de columnas de hormigón en color gris (18 unidades)				

Observación: La organización de sectores y equipos de trabajo permitirá la simultaneidad de las tareas a realizar para el cumplimiento de los diferentes rubros.