| CRONOGRAMA General Barrio Mita'i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Ítem | Un | Cantidad | SEMANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Zona Sur (Desde la calle Jose Maria Centurion hasta la calle Juan Veroes) | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| 1. | **Tareas preliminares** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Señalización y Cartel de Obra | Gl | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Movimiento de suelo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Excavación de Suelo | m3 | 1.110,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Relleno y Compactación de Suelo | m3 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Retiro de suelo excedente | m3 | 1.110,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Obras de drenaje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Sello de Hormigón pobre | m3 | 47,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Asiento de piedra triturada V e:20cm | m3 | 24,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Provisión y Colocación de tapas de H°A° prefabricada Ancho 1,7mx1m | un | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Provisión y Colocación de tapas de H°A° prefabricada Ancho 1,4mx1m | un | 32,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Losa de fondo e:12cm | m3 | 12,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Tabique de H°A° | m3 | 13,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7. | Construcción de Muro de Piedra Bruta Colocada | m3 | 526,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8. | Provisión y colocación de topes de hormigón para canal | un | 264,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9. | Provisión y colocación de viga de arriostre de muro 1mx0.3mx0.2m | un | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Obras Complementarias** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Acceso a frentistas H°A° | un | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

01-Enero

01 agos

PEDRO GAETE ARROYO
Ing. Civil 366540