Ministerio Público
República del Paraguay
**Unidad Operativa de Contratación**

# ACLARACIÓN Nº 1

## ID: 202384

## "Provisión y Colocación de Piso Técnico para Data Center Secundario"

En respuestas a Las consultas realizadas referente al Llamado "Provisión y Colocación de Piso Técnico para Data Center Secundario" ID del Portal Nº 202.384, detallamos a continuación:

**Pregunta A):**

En el Anexo 3 Accesorios solicitan:

a. Provisión de 2 (dos) Bandejas portacables (para señales débiles y conductores eléctricos) instalados bajo piso técnico cubriendo desde Sala de Administración a Sala Técnica. Medidas: 50 cm X 9 metros – soportes de fijación con sistema de aislación eléctrica.

   Favor aclarar si se puede cotizar bandejas tipo escalera de 30cm de ancho con su correspondiente aislador eléctrico.

**Respuesta:**

El tipo de bandeja puede ser tipo escalera, sin embargo necesitamos que las medidas sean de 50 cm de ancho con su correspondiente aislador eléctrico.

**Pregunta B):**

Gabinete metálico para cobertura de entrada de ductos externos medida 1,60 m X 0,80:

Favor pasar dibujo o bosquejo del gabinete solicitado

**Respuesta:**

Adjunto fotografía de gabinete similar (Las medidas de la fotografía no coinciden con lo solicitado, **tomar la imagen únicamente como referencia**.

Lic. Rolando Méndez Pizzurno
Responsable Interino U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN



**Pregunta E):**

Instalación de 10 Tomas red y 10 Tomas eléctricas Industriales de 16 Amper c/u especiales para piso técnico (ver modelo Anexo 1).

Indicar si se debe proveer solamente las Tomas de Red, o todos los accesorios necesarios para la Red como ser: Racks, Patch Panel, Patch Cord, ordenadores entre otros en la parte de Señales Débiles. En la parte de Tomas Eléctricas se deberá proveer e instalar tablero eléctrico, Llaves TM etc.

**Respuesta:**

Señales débiles, el requerimiento es únicamente la provisión de tomas de Red. En lo que refiere a, tomas eléctricas se deberá proveer e instalar tablero eléctrico, Llaves TM etc.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Ruben Méndez Pizzurno
Responsable Interino U.O.C.
Ministerio Público