ADENDA Nº 1
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 22/2019
READECUACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO.

ID N°: 372.487

Asunción, 20 de noviembre de 2019

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/2019 "ADQUISICION DE UPS PARA EL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO"** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. **4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:**

MODIFICACION Nº 1

SE MODIFICA LA FECHA TOPE DE RESPUESTAS, INICIO, CIERRE, ETAPA COMPETITIVA, ENTREGA Y APERTURA FISICA QUEDANDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP).

MODIFICACION Nº 2

SE MODIFICA PARTE DEL PUNTO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SECCION III – REQUSITO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS.

EN EL PUNTO PISO TECNICO SE AGREGA EL SIGUIENTE PARRAFO.

La altura del piso técnico existente es de 0,40 cm en el Data Center, el NOC, la Sala de Energía y Sala de Archivos.

SE MODIFICA PARTE DEL PUNTO OBRAS CIVILES.

Obras civiles	Reemplazo de revoque existente y pintura de paredes de todo el Data Center, NOC, Sala de Energía y Sala de Archivos con material sintético anti-llamas. Pintura de Paredes del Data Center, NOC, Sala de Energía y Sala de Archivos con material sintético anti llamas.

SE MODIFICA PARTE DEL EL PUNTO AA DE CONFORT

AA de confort	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de seis 6 equipos de AA de confort de los cuales 4 cuatro aires son de 18.000 BTU y 2 aires son de 24.000 BTU. El mantenimiento se debe realizar por cada equipo La misma deben incluir limpieza de la unidad evaporadora, condensador y de filtros, verificación del nivel de gas refrigerante, verificación de capacitores, etc.

SE MODIFICA PARTE DEL PUNTO PUNTOS DE RED

Puntos de red	Se deberán reemplazar los cables existentes por nuevos y certificar los 120 (ciento veinte) puntos de red. 3200 metros de cable UTP categoria 6. Los 120 puntos se encuentran distribuidos dentro del Data Center, NOC, Sala de Energía y Sala de Archivos.

LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

LIC. NELSON GALVAN
DIRECTOR
DIRECCION DE CONTRATACIONES