OBRA: REFACCION Y ADECUACION DE LA HONORABLE JUNTA M

UBICACIÓN: CIUDAD DE EUSEBIO AYALA

CRONOGRAMA DE OBRA

Nº	DESCRIPCION	SEMANAS															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Marcación y replanteo de obra																
2	**Demoliciones**																
2.1	Demolición de árboles para acceso al estacionamiento																
2.2	Demolición de vereda.																
2.3	Movimiento de suelo (desmonte)																
2.4	Demolición de tejido de alambre y postes de HºAº.																
2.5	Demolición de cordón de Hº de empedrado																
2.6	Demolición de cielorraso de terciada existente.																
2.7	Demolición de techo tirantes, vigas, tejuelitas y tejas españolas con recuperación de tejas (50%)																
2.8	Demolición de zócalo de madera.																
2.9	Demolición de alfombra.																
2.10	Demolición de piso calcáreo.																
2.11	Demolición de aberturas.																
2.12	Demolición de pared existente.																
2.13	Demolición de pileta de cocina 2 un																
3	Mampostería de nivelación 0,30 ladrillos comunes.																
4	Aislación horizontal con asfalto sólido en panes.																
5	Mampostería de elevación 0,15 ladrillos comunes.																
6	Mampostería de elevación 0,30 ladrillos comunes.																
7	Techo de tejas españolas s/tejuelón, tirantes y vigas de ybyrapytá (50% tejas a reponer)																
8	Cielo raso desmontable de yeso acartonado, modulo de 0,60x1,20																
9	Revoque de paredes a una capa esp. 1,5cm filtrado																
10	Reparación de revoque por tratamiento de cupi í, incluye picar paredes infectadas y revoque nuevo																
11.	Revestimiento de pared con azulejos																
12.	Revoque de muralla, vecino																
13.	Contrapiso de cascotes, y carpeta para colocación de piso para acceso vehicular y estacinamiento																
14.	Baldosones de hormigon de 0,40 x 0,40 en vereda y estacionamiento																
15.	Carpeta para piso cerámico.																
16.	Piso ceramico																
17.	Zocalos ceramicos																
18.	Cordón de Hº para vereda																
19.	puertas en madera:																
20.	Puerta batiente en cristal templado																
21.	Paños fijos en cristal templado de 8 mm color.																
21.1	Medida: 1,50 x 0,50																
21.2	Medida: 2,00 x 1,20																
22.	Ventana corrediza de dos hojas en cristal templado de 8 mm color.																
22.1	Medida: 1,50 x 0,50																
22.2	Medida: 2,00 x 1,20																
23.	Cerramiento en estacionamiento, murralla de 0,40 y reja metálica, portón,acceso sobre calle cerro corá, incluye:																
23.1	Cimiento de piedra bruta																
23.2	Mampostería de nivelación 0,30 ladrillos comunes.																
23.3	mamposteria de elevación de 0,15 h=0,40																
23.4	Revoque de muralla de 0,40																
23.5	Reja metalica de 12,00 x 1,60 con una puerta batiente de 1,00 x 2,00																
24.	Portón metálico de 3,oo x 2,00, con pilar metálico (2 un)en acceso sobre Carlos Antonio Lopez																
25.	Reparación de muralla existente s/ calle Carlos Antonio Lopez																
26.	Reja metálica de 0,60x5,40 sobre muralla con pilar metálico s/ calle Carlos A. Lopez																
27.	Instalaciones Sanitarias																
28.	Colocación de pileta existente de cocina con base de mamposteria, incluye instalación agua cte y desague																
29.	Instalaciones Electricas.																
30.	Tratamiento contra Cupí´i, en paredes, cimiento y patio																
31.	Canaletas alero																
32.	Canaletas bajada																
33.	**PINTURAS**																
33.1	Pintura al latex interior																
33.2	Pintura al latex exterior																
33.3	Revocolor																
33.4	Pintura de aberturas sintético																
33.5	Pintura de rejas y portones metálicas																
33.6	Pintura con aceite de linaza en tirantes y vigas																
33.7	Pintura de techo al barniz																
33.8	Pintura de canaleta alero y bajadas																
34.	Retiro de escombros y limpieza final de obra																