MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADEM DE HORMIGON.

ADMIN. MUNICIPAL: Sr. HERMENEGILDO GONZALEZ.

PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ COLMÁN

LOTE 2 - UBICACIÓN.

1. **Calle Silvio Petirossi, entre la calle Fulgencio Yegros y calle Padre Loppata.**
2. **Calle Felix Perez Cardozo, entre la calle Fulgencio Yegros y calle Padre Loppata.**
3. **Calle Padre Loppata, entre la calle 8 de Diciembre y calle Felix Perez Cardozo.**
4. **Calle Sin Nombre entre Calle Patrocinio Duarte y calle Sin Nombre.**
5. **Calle Sin Nombre entre Calle Patrocinio Duarte y calle Sin Nombre.**

CRONOGRAMA DE TIEMPO (EN SEMANAS) DE EJECUCION DE TRABAJOS POR LOTE.

		sem-1	sem-2	sem-3	sem-4	sem-5	sem-6	sem-7	sem-8
1	Limpieza general del terreno de obras.								
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.								
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.								
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.								
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.								
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.								
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.								
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.								
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.								
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.								
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.								
12	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.								
13	Limpieza general y final del sitio de obras.								