CRONOGRAMA DE DE ACTIVIDADES

		1 SEMANA							2 SEMANA							3 SEMANA							4 SEMANA						
N°	**RUBRO**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno																												
2	Preparación de la obra b- Replanteo																												
3	Excavación y carga de cimiento de PBC.																												
4	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°																												
5	Estructura de H° A° : b- Encadenados de H° A°																												
6	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.																												
7	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.																												
8	Muros de nivelación :c- De 0,60 cm. para pilares																												
9	Relleno y apisonado de interiores																												
10	Aislación asfaltica horizontal:a- De paredes																												
11	Muros de elevación :a- De 0,15 para revocar																												
12	Muros de elevación :b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados																												
13	Muros de elevación :c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados																												
14	Muros de elevación :d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)																												
15	Pilares :a- De 0,30 x 0,30 para revocar																												
16	Pilares :b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados																												
17	Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con																												

	listón de boca.																												
18	Revoque :a- De paredes interior y exterior a una capa																												
19	Revoque :b- De pilares 0,30 x 0,30 cm.																												
20	Revoque :c- De viga cumbrera y galerìa de H° A°																												
21	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.																												
22	Piso mosaico granitico base gris pulido según planos y especificaciones tecnicas.																												
23	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 cms. De alto. Según especificaciones tecnicas.																												
24	Aberturas de maderas :a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura																												
25	Aberturas de maderas :b- Puerta placa de 0,70 x 2,10 marco, contramarco y cerradura																												
26	Aberturas metalicas :a- Puerta metàlica de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes																												
27	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines																												
28	Revestimiento de azulejo 0,15 x 0,15																												
29	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)																												
30	Alfeizar de ventanas :b- De ladrillos comunes tipo sardinel																												
31	Pinturas :a- De paredes a la cal con dos manos y lijado																												
32	Pinturas :b- De paredes revocadas con pintura acrilica colores según especificaciones técnicas.																												

33	Pinturas :c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)																												
34	Pinturas :d- De viga cumbrera y galerìa al latex																												
35	Pinturas :e- De balancines con pintura sintética																												
36	Pinturas :f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y 2 manos de silicona absorbente)																												
37	Pinturas :g- De tejuelones con barniz																												
38	Pinturas :h- De puerta metálica con pintura sintética																												
39	Pinturas :i- De puerta madera con barniz sintètico																												
40	Pinturas :j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex																												
41	Pinturas :k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica																												
42	Vidrios dobles																												
43	Desague Pluviala- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.																												
44	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso																												
45	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 15 AG.-15 bocas																												
46	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces																												
47	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas																												
48	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores																												
49	Instalación eléctrica Alimentación de los																												

	circuitos de Tomas computadoras																													
50	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de A.A																													
51	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W																													
52	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria																													
53	Artefactos electricos Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro																													
54	Artefactos electricos Ventilador de techo de 56 "																													
55	Artefactos electricos Equipos de A.A 12.000 BTU																													
56	Artefactos electricos Equipos de A.A 24.000 BTU																													
57	Rampa (incluye baranda metalica según especificaciones tecnicas)																													
58	Instalación Sanitaria Agua Corriente, Instalación de artefactos, Desague cloacal, Camara de inspeción de 40 x 40, Camara Sèptica y Pozo absorvente																													
59	Placa de granito																													
60	Cartel de Obras																													

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PIRIRÁ
U.O.C.

CRISTIAN R. OJEDA ARECO
Jefe UOC