DICTAMEN N° 44 /2021

Fecha: 20/10/2021

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) N° 28/2021 "ADECUACION DE SALA TECNICA DEL AISP - CGTIC"

ANTECEDENTES:

En virtud de las disposiciones previstas en la Resolución DNCP N° 1890/2020, esta Unidad Operativa de Contrataciones procede a evaluar los antecedentes del expediente administrativo pertinente en base a las siguientes consideraciones:

SUSTENTO DOCUMENTAL Y JUSTIFICACION DEL DICTAMEN PRECIOS REFERENCIALES:

A partir de la información obtenida, a través del Memorándum CGTIC N° 022/2021 de fecha 04/10/2021, por el cual se remite la elaboración de precios; se verifica que se ajusta a las disposiciones de la Resolución DNCP N° 1890/2020.

Al respecto, se ha realizado el siguiente análisis:

Para el efecto se utilizó la combinación del presupuesto de las empresas y los precios históricos. Se adjunta:

- Planilla de precios referenciales.
- Presupuesto de los oferente con la cotización correspondiente.
- Precios históricos.

Realizado el análisis correspondiente en base a los antecedentes arrimados, se verifica que el mecanismo utilizado por la Gerencia de Sistemas de Observaciones Meteorológicas para la elaboración del precio referencial, se encuentra establecido en el Método para la Elaboración de Precios Referenciales del Anexo de la Resolución 1890/2020 "GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS."

.....

DICTAMEN FINAL:

Por todo lo expuesto, y sobre la base de las consideraciones mencionadas, se concluye, que se ha aplicado el mecanismo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 para la elaboración del Precio de Referencia para este proceso

Se adjunta copia de los mismos al presente dictamen.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - Unidad Operativa de Contrataciones - U.O.C. - Coordinación

Lic. Fredy Noguera
Coordinación U.O.C
DINAC

149 715

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación

MEMORÁNDUM
CGTIC 022/2021

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
CGTIC	Asunción, 4 de octubre de 2021	1/1

A:	CARGO Y DEPENDENCIA:
GUSTAVO CARMONA	GERENTE, GERENCIA ADMINISTRATIVA – SDAF
C.C.: FREDY NOGUERA	COORDINADOR, UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**CARGO Y DEPENDENCIA:**
ROBERTO C. FERNANDEZ G.	COORDINADOR GENERAL DE T.I.C.
ASUNTO:	
Llamado Adecuación de Sala Técnica AISP-CGTIC.-	

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Llamado de "**Adecuación de Sala Técnica AISP-CGTIC**", con el fin de remitir las documentaciones requeridas en el marco del llamado, las cuales se adjuntan en formato impreso.

A su vez se solicita por su intermedio y a donde corresponda, la **adición al PAC** del mencionado llamado.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con mi mayor consideración y respeto.

ROBERTO C. FERNÁNDEZ G.
Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación - DINAC

Christian Cantero
UOC - DINAC
04 / 10 / 2021
15:10 149715
UOC Nº: 366/2021

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UOC - DINAC
[ ] Licitaciones [ ] SDAF [ ] Meteorología [V] INAC
[ ] Programación [ ] G. Adm. SDA [ ] G. Isf. [V] Finan.
[ ] Contratos [ ] C. Directas [ ] Aeronáutica
Otros:
[V] Informar [ ] Procesar [ ] P. Administrativo
[ ] Autorizado [ ] Archivo [ ] Tomar Conocimiento
[ ] Dar cumplimiento [ ] Dar cumplimiento [ ] Otros
[ ] Normal 3 Días [ ] Urgente
Obs.:

Mirian Jara
Gerencia Financiera - SDAF
DINAC
04 2021
15:50

Lic. FREDY NOGUERA
Coordinador Int. de la UOC
DINAC

AV. MCAL. LOPEZ E/VICE PDTE. SANCHEZ Y 22 DE SETIEMBRE - 3° PISO
TELEF.: 021 223 130 Int. 5122 - FAX: (595 21) 213-406 - C.C.: 1752

ASUNCION
PARAGUAY

Adecuación de Sala Técnica AISP-CGTIC

PRECIOS REFERENCIALES

Item	Código de Catalogo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Precio Unitario Total	Rubro
1	26111601-002	Grupo Generador	**110.000.000**	**1**	**110.000.000**	**533**
2	40101701-990	Climatización de Sala Técnica	**---**	**1**	**25.000.000**	**541**
2.1		Provisión de A.A. tipo Split.	5.000.000	4	20.000.000	
2.2		Montaje y puesta en marcha.	1.250.000	4	5.000.000	
3	43222501-001	Firewall / Equipo de Borde	**15.000.000**	**10**	**150.000.000**	**543**
4	43201410-9999	Switch Tipo 1	**7.000.000**	**5**	**35.000.000**	**543**
5	72102203-9992	Cableado Estructurado	**40.000.000**	**1**	**40.000.000**	**261**
6	72102801-001	Adecuaciones civiles y eléctricas	**---**	**1**	**140.000.000**	**242**
6.1		Mochetas y revoques.	90.000	100 m2	9.000.000	
6.2		Provisión / Instalación / Montaje de conductos.	13.000.000	1	13.000.000	
6.3		Provisión / Instalación / Montaje de placas.	15.000.000	1	15.000.000	
6.4		Provisión / Instalación / Montaje de Piso Linóleo Anti-Estático.	140.000	20 m2	2.800.000	
6.5		Provisión y aplicación de pintura.	70.000	60 m2	4.200.000	
6.6		Provisión / Instalación / Montaje eléctrica.	45.000.000	1	45.000.000	
6.7		Remodelación / Readecuación de cableado estructurado.	23.000.000	1	23.000.000	
6.8		Trabajos preliminares y limpieza de obra.	28.000.000	1	28.000.000	
			TOTAL		**500.000.000**	

Observación: El precio referencial reflejado es resultado de la combinacion de los tres precios de referencia promediados.

Adecuación de Sala Técnica AISP-CGTIC

Precios Referenciales - Antecedentes

				MTEK Tecnologia y Servicios		ARIVOIR S.A.		EASYTECH		Precio Referencial
ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	
1	**Grupo Generador**	**1**	**UNIDAD**	**109.700.000**	**109.700.000**	**106.500.000**	**106.500.000**	**113.800.000**	**113.800.000**	**110.000.000**
2	**Climatizacion de Sala Tecnica**	**1**	**UNIDAD**	**24.600.000**	**24.600.000**	**23.900.000**	**23.900.000**	**26.500.000**	**26.500.000**	**25.000.000**
3	**Firewall / Equipo de Borde**	**10**	**UNIDAD**	**13.700.000**	**137.000.000**	**15.000.000**	**150.000.000**	**16.300.000**	**163.000.000**	**150.000.000**
4	**Switch Tipo 1**	**5**	**UNIDAD**	**7.700.000**	**38.500.000**	**6.300.000**	**31.500.000**	**7.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**
5	**Cableado Estructurado**	**1**	**UNIDAD**	**38.500.000**	**38.500.000**	**41.500.000**	**41.500.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
6	**Adecuaciones civiles y eléctricas**	**1**	**GLOBAL**	**-**	**137.500.000**	**-**	**145.200.000**	**-**	**138.100.000**	**140.266.667**
6.1	Mochetas y revoques.	100	M2	88.000	8.800.000	90.000	9.000.000	93.000	9.300.000	9.033.333
6.2	Provision / Instalacion / Montaje de conductos.	1	UNIDAD	13.400.000	13.400.000	14.000.000	14.000.000	11.800.000	11.800.000	13.066.667
6.3	Provision / Instalacion / Montaje de placas.	1	UNIDAD	14.700.000	14.700.000	14.500.000	14.500.000	16.000.000	16.000.000	15.066.667
6.4	Provision / Instalacion / Montaje de Piso Linóleo Anti-Estático.	20	M2	140.000	2.800.000	155.000	3.100.000	130.000	2.600.000	2.833.333
6.5	Provisión y aplicación de pintura.	60	M2	55.000	3.300.000	85.000	5.100.000	70.000	4.200.000	4.200.000
6.6	Provision / Instalacion / Montaje eléctrica.	1	UNIDAD	44.800.000	44.800.000	46.700.000	46.700.000	43.700.000	43.700.000	45.066.667
6.7	Remodelacion / Readecuacion de cableado estructurado.	1	UNIDAD	21.500.000	21.500.000	23.500.000	23.500.000	24.000.000	24.000.000	23.000.000
6.8	Trabajos preliminares y limpieza de obra.	1	UNIDAD	28.200.000	28.200.000	29.300.000	29.300.000	26.500.000	26.500.000	28.000.000
										500.266.667

Observación: El precio referencial reflejado es resultado de la combinacion de los tres precios de referencia promediados.

Roberto Fernández