MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Construcción de Baño Sexado
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 5780 Estrella de Kirito
UBICACIÓN: Comunidad Indígena Kirito

	RUBROS	1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	Preparación de la obra								
	Replanteo								
2	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC								
3	Encadenado de HºAº superior de (0,11x0,27)								
4	Muros de nivelacion h=0,30								
	De 0,30 armado con 4 varilla de 6mm								
5	Relleno y compactación								
6	Aislación asfáltica de muros								
	De 0,15 horizontal								
7	Muro de elevación								
	De 0,15 para revocar								
	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común								
8	Techo								
	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente								
9	Revoques								
	Interior y exterior a una capa								
10	Contrapiso de Hº de cascote								
11	Piso								
	Tipo baldosa calcáreo								
	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho								
12	Provisión y colocación de aberturas de madera								
	De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero								
	De marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60								
13	Provisión y colocación de aberturas metálicas								
	Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40								
14	Alfeizar de ventana								
	Mocheta de revoque en aberturas								
15	Pintura								
	De paredes revocadas interior -blanco o color								
	De techo,maderamen y tejuelones al barniz								
	De aberturas de madera c/barniz								
	Pintura exterior con silicona								
	Balancines								
16	Revestimientos								
	Azulejos blancos 15x15 h=1,20								
17	Vidrios dobles								
18	Provisión e instalación de artefactos eléctricos								
19	Instalación de agua corriente en bañocon tres inodoros, dos lavatorios y mingitotio colectivo								
20	Desague cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo, con registros,cámara séptica (0,75x1,50) y pozo ciego (1,50x2,50)								
21	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)								
	Rampa de hormigón para discapacitados (3m x 2,50)								
22	Limpieza								