Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CRONOGRAMA DE OBRAS

LCO ID Nº 431.175 - ADECUACION DE CERCADO PERIMETRAL DEL AIG

		MES 1				MES 2	
ITEM	DESCRIPCION TRABAJOS PRELIMINARES	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMAN 4	SEMANA 5	SEMANA 6
01	OBRADOR - VALLADO DE OBRADOR						
02	DEMOLICION Y RETIRO DEL CERCADO DE MADERA ACTUAL.-						
03	LIMPIEZA DE TERRENO.-						
04	MOVIMIENTO DE TIERRA.-						
05	REPLANTEO DE MARCACION.-						
06	EXCAVACION PARA CIMIENTO.-						
07	CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 1:2:3						
08	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,20.-						
09	REVOQUE TIPO MOCHETA (TRES LADOS) DE LA BASE DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS.-						
10	CERCADO PERIMETRAL CON PLACA DE HORMIGON PRETENSADO de 0,06 x 0,50 x 2,00 m, INCLUYENDO POSTES DE HORMIGON PRETENSADO de 0,15 X 0,15 X 2,10 ercado perimetral con placa de hormigon pretensado e=0.06x0.50x2.00m. Con poste de hormigon pretensado0.15 x 0.15 x 2.10 m.-						
11	CONSTRUCCION DE BADEN DE HORMIGON PARA SUMIDERO DE AGUA PLUVIAL de 0,10 m x 1,50 m.-						
12	LIMPIEZA FINAL y ENTREGA DE OBRA.-						
OBSERVACION :	En los Días con precipitaciones climaticas, seran registrados en el libro de obras seran decontados de los 45 dias calendarios						

Dirección Nacional de Aeropuerto Civil
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI
Cap. Gr. Mantenimiento
Minga Guazú
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Victor Pico
Gerente de Mantenimiento
AIG - DINAC