CAH
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DICTAMEN UOC Nº 23/ 2021

VISTO LA RESOLUCION DNCP Nº 1890/200 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

El Crédito Agrícola de Habilitación es un ente autárquico, regido por la Ley 5.361 de "Reforma de la Carta Orgánica del Crédito Agrícola de Habilitación", sancionada en fecha 01/12/2.014, y tiene por finalidad prestar servicios financieros preferentemente a los sujetos de la reforma agraria, a los micro y pequeños emprendedores que realicen actividades económicas, a las asociaciones, cooperativas y otras formas de organización que los nuclean.

Que conforme lo estipulado en el Articulo 2º de la citada Resolución, remitimos detalladamente los precios referenciales para este llamado.

#	Ítem	Cantidad	Siemi	Intech	Mosaico Ingenieria	Precio Promedio Unitario
1	Generador	1	196.809.911	120.000.000	133.000.000	**149.936.637**

Que el método utilizado para este llamado se compone de presupuestos de 3 (tres) empresa dedicada a la venta del rubro solicitado, considerando que los bienes y servicios tienen características especiales y son los precios mas cercanos al mercado.

A todo lo expuesto expresamos que las estimaciones de los costos están debidamente justificadas en cumplimiento al art. 2 de la Resolución DNCP Nº 1890/2020; por lo que corresponde la publicación del llamado.

Asunción, 22 de setiembre de 2021.-

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta
Director Departamento de Contrataciones

SIEMI

Fecha: 09/03/2021

PRESUPUESTO Nº 61/21

Cliente: **CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN (CAH)**
Atención: **Cynthia Osorio**
Email: **cynthia.osorio@cah.gov.py**

REF: Suministro de Grupo Generador de 66 kVA

Agradecemos su solicitud de precio y ponemos a su consideración el siguiente presupuesto:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
				Moneda Guaraníes (IVA Incluído)	Moneda Guaraníes (IVA Incluído)
1	• Suministro de un Grupo Generador de 66 kVA, tipo interperie, cabinado insonorizado, Unidad de Monitoreo y Control, Tablero de Transferencia Automática, LLave termomagnética del Grupo Generador, Tanque de Combustible incorporado a la Base, Medidor Digital de Combustible, Calentador de Camisas, Baterías, Cargador de Baterías. • Transporte en camión-grúa, estiba, desestiba, construcción de base de Hormigón Armado, montaje en el sitio del Grupo Generador y del Tablero de Transferencia Automática. • Canalización para conductores, cableado, instalación, interconexión. Suministro de todos los cables, terminales, materiales y accesorios. • Configuración, ajustes, pruebas y puesta en marcha.	Global	1	196.809.911	**196.809.911**

CONDICIONES GENERALES

Forma de pago : A convenir.
Plazo de entrega : Inmediata, salvo venta previa.
Validez de la oferta : 30 días. Transcurrido dicho plazo esta oferta dejará de tener validez indefectiblemente, debiéndose consultar por nuevos precios y condiciones.

En caso de aceptación favor enviar copia firmada al E-mail **presupuestos@siemi.com.py**, o al FAX Nº 301-295

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA.

Asunción, 16 de Febrero de 2021.-

PRESUPUESTO número 35-2021

SEÑORES:
CAH
A la Atención: Cinthia Ozorio
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin de poner a su consideración el siguiente presupuesto **Instalación de un Generador de 65 kVA**:

Ítem	Descripción
1	***Generador de 65 KVA*** Marca: Intech Alternador: Stamford Potencia: 65 KVA Tensión: 380/220 V Amp: 98 Amp Frecuencia: 50 Hz Tablero de transferencia: Si **Precio Total del Servicio en Guaraníes: setenta millones (70.000.000).-**
2	***Instalación eléctrica de Generador de 65 KVA*** Fabricación de una base de H°A° de 2.000x800x150 mm, esta base será realizada con varilla de 8 y de 4,2 mm para la armadura, dicha base debe de contar con un codo de 90° que ira incrustado dentro de la base para poder hacer pasar los cables internamente. Provisión y montaje de un tramo de bandeja de 200x75 mm de chapa N°14 a lo largo de 50 mts, este bandejado será galvanizada al caliente y llevara soporteria de 2x3/16" cada 1,5 mts. Se realizara el lanzamiento de un cable tipo XLPE de 4x35 mm2 a lo largo de 70 mts desde el tablero de transferencia del generador hasta el tablero de alimentación del Data Center. La puesta a tierra será con 2 jabalinas de 5/8" x 2,40 mts, las mismas iran fijas entre si por soldadura exotérmica con cable de 1x35 mm2 de cobre desnudo. Uso de grúa para montaje del generador **Precio Total del Servicio en Guaraníes: cincuenta millones (50.000.000).-**

Precio total en Guaraníes: ciento veinte millones (120.000.000).-	
Validez de la oferta	**15 días**
Plazo de entrega	**10 días**
Garantía del Servicio	**6 meses**

OBSERVACIONES: El presupuesto tiene validez de contrato, INTECH SRL se compromete a cumplir todo lo escrito y el cliente acepta todas estas condiciones expuestas.

Firma del Cliente
SELLO Y RUC

INTECH SRL
LUIS M. SOSA

MOSAICO INGENIERIA

Pto. N° 08- 2021

Ypané, 12 de Febrero de 2021.

SRES:
CAH
Presente

Por la presente, me dirigirnos a Uds. A fin de presentarle un presupuesto:

Generador de 63 KVA
Marca: Gotze
Alternador: Stamford
Potencia: 63 KVA
Tensión: 380/220 V
Amp: 95 Amp
Frecuencia: 50 Hz
Tablero de transferencia: Si
Se procederá a la fabricación de una base de H°A° de 2.200x800x200 mm.
Provisión y montaje de un tramo de bandeja de 300x50 mm con un cable tipo nny de 4x35 mm2 a lo largo de 75 mts.
Se instalara un aterramiento independiente para dicho generador con cable de cobre desnudo de 35 mm2.

PRECIO TOTAL: son guaraníes, ciento treinta y tres millones (Gs. 133.000.000) IVA incluido.-
PLAN DE PAGO: entrega del 50% y saldo a 15 días luego de la recepción del trabajo.-

.....
Sr. Celso Franco
Mosaico Ingenieria
0275-232432
0983 999300

Dirección: Av. Bernardino Caballero e/ Eusquiza – Ypane –Paraguay.
Tel.: 0983-999-300 – 0982-367-489 – Correo electrónico: mosaicoingenieria00@gmail.com