MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta.
Rosa y Rca. De Colombia.
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

PLANILLA DE CRONOGRAMA

OBRA: "CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO 5,80 x 6,80"
INSTITUSION: ESC. BAS. Nº. 865 SR. ALBERTO FERREIRA GUERRERO
UBICACION: COMPAÑÍA QUIRAYTY-NUEVA COLOMBIA
COMBOCANTE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
OFICINA: CALLE 29 DE SETIEMBRE ESQ. SANTA ROSA

Nº	Descripción	1°Mes				2°Mes				3°Mes			
		1ra. S.	2da. S.	3ra. S.	4ta. S.	1ra. S.	2da. S.	3ra. S.	4ta. S.	1ra. S.	2da. S.	3ra. S.	4ta. S.
1	**Trabajos preliminares**												
1.1	Limpieza y preparación del terreno												
1.2	Replanteo												
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC												
2	**Estructura de HºAº.**												
2.1	B2 Viga cumbrera y dados de HºAº.												
2.2	B2 Viga de galerías de HºAº.												
2.3	Encadenado inferior de HºAº.												
2.4	Encadenado superior de HºAº.												
2.5	Loseta sobre puerta de acceso (1.50x0.70 esp. 0.08m).												
3	**Muros de nivelación**												
3.1	a. De piedra bruta colocada una cara vista esp=0,45m												
3.1	b. De 0,30 m												
4	Relleno y apisonado de interiores												
5	**Aislación asfáltica**												
5.1	a. De paredes												
6	**Muros de elevación**												
6.1	a. De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes												
6.2	b. De 0,15 m visto en una cara de ladrillos comunes												
6.3	c. De 0,30 m para revocar												
6.4	d. De 0,15 m para revocar												
6.5	e. Envarillado bajo y sobre aberturas 2Ø 8 por hilada (2 hiladas)												
7	**Pilares**												
7.1	a. De 0,45x0,45 visto para corredor con capitel y alma de												
8	**Techo**												
8.1	a. De tejas y tejuelones prensadas a maquinas sobre tirantes de HºAº.												

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta.
Rosa y Rca. De Colombia.
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

9	**Revoques**													
9.1	a. Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior.													
9.2	b. De viga cumbrera y galería de HºAº.													
9.3	c. De nivelación.													
10	Contrapiso de Hormigón y cascotes													
11	Piso de baldosa calcárea													
12	Zócalo calcáreo													
13	**Aberturas metálica**													
13.1	Puerta metálica de 1,20x2,10 con cerradura de seguridad													
13.2	Ventanas tipo balancines(1,20x1,60)													
14	**Alfeizar de ventanas**													
15.1	De revoque 1:3 (cemento y arena)													
16	**Pinturas**													
16.1	a. De paredes al látex.													
16.2	b. De pilares con anti moho incoloro													
16.3	c. De viga cumbrera y galería al látex .													
16.4	d. De aberturas metálicas con pintura sintética													
16.5	e. De ladrillo visto con anti moho incoloro													
16.6	f. De tirantes de HºAº y tejuelones.													
17	**Instalación eléctrica**													
17.1	Línea de alimentación eléctrica													
17.2	Caja y llave TM de corte gral.													
17.3	Línea de alimentación circuito de luces													
17.4	Línea de alimentación circuito de tomas													
17.5	Línea de alimentación circuito de ventiladores													
17.6	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv													
18	Artefactos eléctricos													
18.1	Artefactos fluorescentes 3x40w													
18.2	Artefactos fluorescentes 1x40w													
18.3	Ventilador de techo													
19	Desagüe Pluvial													
19.1	Canaleta de alero desarrollo 0,40m chapa N° 24													
19.2	Canaleta de bajada chapa N° 26													
20	Vidrios dobles													

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta.
Rosa y Rca. De Colombia.
Teléf.: 021 3280706

21	Mobiliarios												
21.1	Provición y colocación de pizarra acrílica con estructura de caño + soporte de planchuela 3 superiores y 2 inferior.												
22	**Equipamiento exterior complementarias**												
22.1	Rampa 2x1,30m												
22.2	Escalones												
22.3	Guarda obras												
22.4	Cartel de obra												
22.5	Obrador												
22.6	Vallado												
23	Limpieza final												

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059