ADENDA 2

- Se modifican los siguientes puntos del pliego de bases y condiciones.
- Se modifica la planilla de precio en el SICP.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA:
Largo total: 7,00 m aprox.
Ancho total: 2,50 m aprox.
Altura interna: 2,30 m aprox.

ESTRUCTURAS PRINCIPALES fabricadas en perfiles metálicos de chapa de acero al carbono calidad ASTMA36, laminados en caliente. Corte de chapas en plasma CNC sin producir escorias. Toda la estructura será sometida a una adecuada limpieza superficial mecánica y será revestido con pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc y pintura sintética de terminación en color a elección del cliente.
CERRAMIENTO en paneles termoacústico adecuados para techo y paredes tipo sándwich. El cual consiste en un núcleo de isopor de alta densidad recubierto en la parte externa con chapa de acero al carbono calidad ASTMA36 y en la parte interna con placas de PVC color blanco estándar.
El PISO será de madera multilaminado fenólico revestido con asfalto líquido en la parte inferior y piso vinílico imitación parquet de alto tráfico en la parte superior.

ACOPLE
(01) Cuadro de lanza con perno ojal y base giratoria.
SUSPENSIÓN
(04) Elástico 63mm x8mm x 8 hojas p/ ejes de 3.000 Kg c/u.
EJES
(02) Ejes con capacidad de 3Tn cada uno (eje delantero con base giratoria), con ruedas duales en los ejes para mejor estabilidad y maniobra
(02) Punta eje cuadrada 2 1/2" (dual) c/ ROD 30207/9 -1.3Tn
(02) Punta eje cuadrada 2 1/2" (simple) c/ ROD 30207/9 -1.3Tn.
(06) Llanta 750x16" centro esp 1/4 c/ 92mm, con cubiertas, cámaras y camisas.
(01) Aro giratorio 660x 50 z máxima 6Tn.
DIMENSIONES
DISTANCIA NIVEL SUELO-PISO DE MODULO: 0.85-0.90m.
DISTANCIA DE EJE A EJE: 5.50m.

Debera tener las siguientes instalaciones eléctricas:
1 Acondicionador de aire tipo Split de 18,000 BTU
1 Extractor de aire eléctrico de 6"
1 Tablero eléctrico
8 Artefactos de iluminación tipo LED
6 Toma corriente de 220 volts

Debera tener las siguientes instalaciones sanitarias:
1 inodoro cisterna alta
1 lavamanos con pedestal
1 ducha eléctrica
1 tanque metálico de 100 litros para reservorio de agua
1 tanque biodigestor de 1,000 L

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS – Unidad Operativa de Contratación – Dirección de Administración y Finanzas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

Equipamientos:
1 Puerta metálica de acceso de 0,80 x 2,10m, con cerradura y llaves de seguridad
1 puerta plegable de PVC 0,70 x 2,10 para acceso al sanitario
2 ventana de vidrio templado corrediza 1,20 x 1,00m
1 ventana de vidrio templado corrediza 0,60 x 0,40m
1 escalera metálica desmontable

2. Plan de Entrega (BIENES)

Descripción del bien	*Unidad de medida*	*Cantidad*	*Lugar de entrega de los bienes*	*Fecha (s) final (s) de entrega de los bienes*
CONTENEDOR PARA OFICINA	*unidad*	1	Administración de salto del guaria	Dentro de los 60 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, en el horario de 07:00 a 17:00 horas.
CONTENEDOR PARA OFICINA	*unidad*	1	Puesto de control km 49	Dentro de los 60 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, en el horario de 07:00 a 17:00 horas.
CONTENEDOR PARA OFICINA	*unidad*	1	Ciudad del Este	Dentro de los 60 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, en el horario de 07:00 a 17:00 horas.
CONTENEDOR PARA OFICINA	*unidad*	3	Itapúa	Dentro de los 60 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, en el horario de 07:00 a 17:00 horas.
CONTENEDOR PARA OFICINA	*unidad*	1	Jose Falcón	Dentro de los 60 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, en el horario de 07:00 a 17:00 horas.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección de Administración y Finanzas

C.P. CARLOS MARTINEZ SOSA
COORDINADOR GENERAL DE LA UOC