MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

OBRA: Construcción de Salón para Comedor Escolar
PROPIETARIO: Esc. Bas. Nº 7248 "Agustín Pío Barrios"
UBICACIÓN: Puerto Indio- Distrito De Mbaracayú

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES				4to. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
Nº	***Descripción***																
1	Preparación de la obra																
	b-Limpieza y preparación del terreno	■															
	c-Replanteo		■														
4	Excavación y carga de cimiento con PBC		■	■													
5	Estructura de Hº Aº																
	a-Zapatas Pilares de Hº Aº			■	■												
	b-Vigas de Hº Aº				■	■											
	c-Viga Cumbrera								■								
	d-Encadenados de Hº Aº - inferior					■											
	e-Encadenados de Hº Aº - superior							■									
6	Muros de nivelación:																
	b-De 0.30 armada					■	■										
7	Relleno y apisonado de interiores							■	■	■							
8	Aislación asfáltica:																
	a-De paredes							■	■	■							
9	Muros de Elevación:																
	a-De 0.15 para revocar							■	■	■	■	■					
	b-De 0.15 visto a una carade ladrillos comunes							■	■	■	■	■					
	c-Envarillado sobre y bajo aberturas 2 de 8mm por hilada (2 hiladas)									■	■						
10	Pilares:																
	b-De 0,35x0,35 visto para corredor										■	■					
12	Techo:																
	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina												■	■	■		
13	Revoques:																
	a-De paredes interior y exterior a una capa												■	■			
	b-De viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº												■	■			
	c-De pilares de Hº Aº												■	■			
14	Contrapiso de Hº de cascotes													■		■	
15	Piso de baldosa calcárea															■	
16	Zócalo calcáreo															■	
	Rampa de hormigón para discapacitados (3m x 2,50)															■	
17	Aberturas de madera:																
	a-Puerta de madera de 1,10 x 2,10 - tablero														■		
	c-Puerta de madera de 0,80 x 2,10 - placa														■		
18	Aberturas metálicas:																
	a-Ventanas tipo balancines														■		
	b-Puerta 0,80 x2,10														■		
19	Alfeizar de ventanas:																
	c-De revoque 1:3 (cemento-arena)														■		
20	Pintura																
	a-De paredes al latex															■	■
	c-De pilares vistos con anntimoho															■	■
	e-De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex															■	■
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico															■	■
	g-De ladrillos vistos con antimoho incoloro															■	■
	h-De tejuelones con barniz															■	■
	i-De aberturas de madera con barniz															■	■
21	Revestido de Azulejos															■	
22	Vidrios dobles															■	
23	Desague pluvial																
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms																■
24	Instalación eléctrica														■	■	■
25	Artefactos eléctricos														■	■	■
26	Instalación Snitaria														■	■	■
	Agua corriente														■	■	■
	Desague Cloacal														■	■	■
	Pileta de cocina con grifería														■	■	■
27	Limpieza final																■