MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADEM DE HORMIGON.

ADMIN. MUNICIPAL: Sr. HERMENEGILDO GONZALEZ.

PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ COLMÁN

LOTE 1 - UBICACIÓN.

1. Avenida 1º de Mayo entre Ruta Colectora y calle 28 de Diciembre.

2. Calle 3 Febrero, entre Ruta Colectora y calle 28 de Diciembre.

3. Calle Sin Nombre, entre Ruta Colectora y calle Ranulfo Irala.

4. Calle Ñasaindy, entre calle Boqueron y calle Mcal. Lopez.

CRONOGRAMA DE TIEMPO (EN SEMANAS) DE EJECUCION DE TRABAJOS POR LOTE.

		sem-1	sem-2	sem-3	sem-4	sem-5	sem-6	sem-7	sem-8
1	Limpieza general del terreno de obras.								
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.								
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.								
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.								
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.								
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.								
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.								
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.								
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.								
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.								
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.								
12	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.								
13	Limpieza general y final del sitio de obras.								