MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

OBRA: Construcción de Salon Comedor Escolar
PROPIETARIO: Esc. Bas. Nº 5.541 Emiliano R. Fernández
UBICACIÓN: Puerto Indio - Dist. De Mbaracayú

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES				4to. MES				5to. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador																				
2	Relleno y compactación manual																				
3	Cartel de Obra																				
4	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta																				
5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m																				
6	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m																				
7	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m																				
8	Mampostería de ladrillo común																				
9	Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8																				
10	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m																				
11	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m																				
12	Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m																				
13	Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo																				
14	Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m																				
15	Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m																				
16	Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 3,85m(central)																				
17	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina																				
18	Canaleta y desague pluvial																				
19	Registro para desague																				
20	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda																				
21	Carpeta para piso (incluye guarda obra)																				
22	Piso tipo calcáreo 0,20m x 0,20m																				
23	Zocalo tipo calcáreo																				
24	Nivelacion de 0,30m para guarda obra																				
25	Guarda obra de baldoson de hormigon																				
26	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº																				
27	Azotada impermeable																				
28	Revogue a la cal -2 capas																				
29	Revogues de vigas y columnas																				
30	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho																				
31	Puerta tipo metálica de 1,20m x 2,50m con cerradura (doble hoja)																				
32	Puerta tipo tablero de 0,90m x 2,10m con cerradura																				
33	Puerta tipo placa de 0,90m x 2,10m con cerradura																				
34	Marco de lapacho con contramarco																				
35	Mesada de Hº Aº para mesada																				
36	Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"																				
37	Vidrio de 4 mm (Transparente)																				
38	Pintura de pared al latex																				
39	Pintura de aberturas al barniz																				
40	Pintura de canaleta y bajada																				
41	Pintura de aberturas al sintético																				
42	Pintura de techo y maderamen al barníz																				
43	Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista																				
44	Instalación eléctrica (6 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 16 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado,																				
45	Instalación Sanitaria y desague cloacal de una pileta de acero inoxidable con un registro, 1 pozo absorvente																				
46	Limpieza final de la obra																				