CÉDULA DE AVISO

Señor **RENOVATIO PARAGUAY S.R.L**

Por la presente hago de su conocimiento que el día de hoy 09 de febrero del 2024

Me constituí en su domicilio ubicado en el Barrio Chaipe de la cuidad de Encarnación, con el objeto de notificar las RESOLUCIONES N° 100/2024 y N° 101/2024, dictada por el Gobernador del Departamento de Itapuá, la cual no pudo ser practicada personalmente por no encontrarse presente los representantes de la empresa, así mismo le comunico que volveré el día lunes 12 de febrero a las 10:00hs.

Encarnación, 09 de febrero del 2024

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Fiscalizac
de Contratos

Scanned with CamScanner

NOTA N° 09/24.-

Encarnación, 08 de febrero de 2024

Señor:
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la Resolución N°101/2024, del 05 de febrero, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA.-**

Que en el marco del **CONTRATO N° 62/2022,** correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA N°233 GASPAR ROGRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL- ID N° 420463"**, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N°101/2024, R E S U E L V E:** *ARTÍCULO 1°: NO HACER LUGAR a la solicitud de prórroga de plazo presentada por el* ***contratista*** **RENOVATIO PARAGUAY S.R.L, "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA N°233 GASPAR ROGRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL- ID N° 420463".** *ARTÍCULO 2°: DISPONER la Recisión del Contrato N° 62/2022- ID N° 420.463- L.C.O N° 31/2022 Obra:* CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA N°233 GASPAR ROGRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL- contratista RENOVATIO PARAGUAY S.R.L

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR al contratista RENOVATIO PARAGUAY S.R.L *del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos. ARTÍCULO 4°: REMITIR copia de la presente resolución a las Secretarías y Dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes. ARTÍCULO 5°: COMUNICAR a quienes corresponda registrar, publicar y cumplido archivar.*

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración,** dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles,** contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles.** La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto.-

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la demanda, establecido en el art. 69 de la ley N°6715/21, se computará a partir de la fecha de la presente notificación.-

En caso de que opere la **denegatoria ficta**, el cómputo del plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la administración para dictar la resolución correspondiente. No obstante, el plazo indicado, persiste mientras no exista notificación personal.-

Atentamente.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Abg. Mgtrz. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Scanned with CamScanner

En la ciudad de Encarnación, siendo las 10:00 hs del día 12 de febrero del 2024, me constituí en el domicilio de Renovatio Paraguay S.R.L, con el propósito de notificarle la Resolución dictada por el Gobernador del Departamento de Itapúa. (Res. Nº 101/2024)
Se deja constancia que en la fecha indicada no se encontraba presente ninguna persona en el domicilio para hacer entrega de la notificación por lo que se procede a pegar las mismas por la puerta principal de la empresa, se adjunta fotografía.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Contratos

Scanned with CamScanner

RESOLUCIÓN N° 101/2024

POR LA CUAL SE RESCINDE EL CONTRATO N° 62/2022 – ID N° 420.463 - L.C.O. N° 31/2022 – OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 233 DR. JOSÉ GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL – CONTRATISTA: RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.----------

Encarnación, 05 de febrero de 2024.-

VISTO:

El inicio del proceso de rescisión de contrato comunicada a la empresa RENOVATIO PARAGUAY S.R.L., por nota de fecha 03 de enero del 2024, y, ----------

CONDIDERANDO:

Que, el proceso fue iniciado a partir de los informes remitidos a la Unidad de Fiscalización de Contratos, por parte del fiscal asignado a la obra y el administrador del contrato, quienes han comunicado que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO, EN LA ESCUELA BÁSICA N° 233 DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA, DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL", con Contrato N° 62/2022 se encontraba paralizada ,y con un avance casi nulo, con relación a la curva de avance proyectada en el cronograma respectivo.-----

Que, con relación al referido contrato, también obran en la Unidad de Fiscalización de Contratos, pedidos de prórrogas por inclemencias climáticas ingresadas en fecha 05/01/2024 y 15/01/2024, por Mesa de Entrada N° 84/2024 y 228/2024 respectivamente. Considerando que dichos pedidos ingresaron luego de que la empresa haya sido notificada del inicio del procedimiento de rescisión y de guardan estrecha relación, es conveniente acumular a la presente causa para expedirse con relación a lo solicitado.----------

Que, así también, mediante el Dictamen legal N° 20/2024 de fecha 02 de febrero de 2024 el Fiscalizador de Contratos eleva su parecer jurídico en los términos siguientes: ----------

Es importante describir los antecedentes de la ejecución del contrato en cuestión, a los efectos de arrojar mayor claridad sobre el proceso de rescisión iniciado. En este sentido se debe mencionar que la obra ha iniciado en fecha 23 de diciembre del 2022, conforme al acta de inicio firmado entre el representante legal de la empresa contratista, Sr. Emilio Acevedo, el Arq. Félix Hernán Morínigo en su carácter de Fiscal de Obras y el Ing., Nelson Tyrakowsky en su carácter de secretario de Obras Públicas, estos dos últimos por parte de la Gobernación de Itapúa.----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmen N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Gobernación de Itapúa

Scanned with CamScanner

Esta obra ya había sido sometida a un procedimiento de rescisión en fecha 27 de julio del 2023, en ese entonces a cargo de la administración del Gobernador Cristian Ríos, resultado del cual se rescindió el contrato 62/2024 por Resolución N° 621/2023 de fecha 11 de agosto del mismo año. Contra dicha resolución, la contratista había presentado un recurso de reconsideración el cual fue acogido favorablemente y por Resolución N° 763/2023 de fecha 15 de setiembre del 2023, se revoca la resolución 621/2023, dejándose sin efecto en todo su contenido, por considerarse no haber cumplido con las cuestiones formales del procedimiento. La revocatoria fue notificada a la contratista en fecha 18 de setiembre del 2023, fecha a partir del cual se reanudan los plazos y la ejecución de la obra debió proseguir su curso normal.----------

DE LA SUSPENCIÓN Y PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RECONOCIDOS

Por Resolución N° 330/2023 de fecha 29 de mayo del 2023 la contratante había suspendido el plazo de ejecución de la obra, por el término de 60 (sesenta) días, a pedido de la contratista realizada por nota de fecha 02/05/2023 (Mesa de Entrada N° 5442/2023), (adenda de plazo firmado entre las partes en fecha 31/05/2023). Por Resolución N° 1039/2023, la contratante ha resuelto otorgar 44 (cuarenta y cuatro) días de prórroga a causa de Fuerza Mayor, ya que el contrato en cuestión había pasado por un proceso de rescisión que finalmente fue revocado, por lo que se consideró el tiempo de duración del proceso como "Fuerza Mayor" que imposibilitó la normal ejecución de la obra.----------

La suspensión y prórroga del plazo contractual debe tenerse en cuenta para fijar la fecha de finalización de la ejecución, en este sentido se debe practicar el cálculo siguiente: ----------

FECHA DE INICIO DE LA OBRA (Según acta de inicio suscripto entre las partes)	*23/12/2022*
Plazo de ejecución según el PBC	*210 días corridos*
SUSPENSIÓN/PRÓRROGA (Res.N° 330/2023) – (Res. N° 1039/2023)	*Total: 104 días corridos*
Fecha de terminación de la Obra: (Incluida la Suspensión y la Prórroga de plazo)	*02/11/2023*

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Scanned with CamScanner

INFORME DEL FISCAL DE OBRAS Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PREVIOS A LA NOTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A LA CONTRATISTA RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.

Por Memorándum N° 268/2023 de fecha 29 de diciembre, el Administrador del Contrato comunica que la obra se encuentra en estado de abandono y paralización y adjunta el informe del Fiscal de Obras asignado, quien realiza las observaciones generales en los términos siguientes: La obra se encuentra paralizada y en abandono por parte de la empresa contratista, desde la fecha 04/12/2023 hasta la fecha 22/12/2023 (fecha de la última visita a la obra). En varias visitas realizadas se pudo constatar el abandono. La contratista no ha comunicado al fiscal de Obras. A la fecha de la última visita (previo a la comunicación por incumplimiento) se constató un avance de 17.42 %, en total y se contó con 314 (trescientos catorce) días de plazo para la ejecución, incluida la suspensión y la prórroga, todo esto conforme al informe del Fiscal, Arq. Félix Hernán Morínigo, cuya copia íntegra se encuentra agregada al expediente.----------

NOTIFICACIÓN PRACTICADA A LA CONTRATISTA COMUNICANDO EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 59 DE LA LEY 2051/2023, COMO INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

Por nota emanada de la Unidad de Fiscalización de Contratos de la Gobernación de Itapúa, de fecha 03/01/2024 se ha comunicado a la Contratista Renovatio Paraguay S.R.L, vía correo electrónico, el supuesto incumplimiento en la ejecución del contrato N° 62/2022, intimándola a que reinicien los trabajos bajo apercibimiento de rescisión. La comunicación también fue entregada y recibida en forma física por la empresa en fecha 04/01/2024.----------

DE LAS NOTAS PRESENTADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA, POSTERIOR A LA COMUNICACIÓN QUE LE FUERA PRACTICADA POR EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACUMULADAS AL PRESENTE PROCESO:

En fecha 05/01/2024, por Mesa de Entrada N° 84/2024, la empresa Renovatio Paraguay S.R.L. ha presentado escrito de solicitud de prórroga del plazo contractual invocando como causal las condiciones climáticas adversas (lluvias caídas).----------

En fecha 15/01/2024, por Mesa de Entrada N° 228/2024, se reitera el pedido de prórroga por lluvias caídas y menciona que por Mesa de Entrada N° 9576/2023 de fecha 12/12/2023 ya había realizado su primera solicitud.----------

DEL DESCARGO PRESENTADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA CON RELACIÓN AL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO QUE LE FUERA COMUNICADO.

Ing. Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Scanned with CamScanner

Por escrito de fecha 17/01/2024 con Mesa de Entrada N° 321/2024, la empresa ha presentado su descargo correspondiente refiriéndose a distintas cuestiones que a continuación se resumen:

***Nulidad de la Notificación recibida**: La contratista cuestiona la validez de la comunicación que le fuera practicada por nota emanada de la Unidad de Fiscalización de Contratos de la Gobernación de Itapúa, el cuestionamiento apunta a que la referida Unidad no es administrador del contrato y que en la estructura orgánica de la institución y el manual de funciones no aparece.*

***Indeterminación y desconocimiento de resoluciones que amplían plazos en Memorándums:** La contratista dice desconocer la existencia de la Resolución N° 330/2023 y 327/2023.*

***Recurso de Reconsideración de Memorándums**: Se alza contra los memorándums del Fiscal de Obras y del Administrador del Contrato por considerar que son contradictorios entre sí, con relación a la determinación del plazo de ejecución del contrato y al avance contractual de la obra.*

***Falta de Pago:** La contratista manifiesta que existe una falta de pago por el Certificado N° 3, presentado ante la Gobernación de Itapúa en día 20 de diciembre de 2023, expediente N° 9734.*

***Por último, contesta la intimación y refiere aportación de pruebas:** en resumen, manifiesta que "la contratista no ha parado la obra... el fiscal de obra no se ha apersonado a la obra desde el día 22 de diciembre del 2023...", presenta tomas fotográficas de la obra y menciona que con ello demuestra que la obra no ha sido abandonada ni paralizada.*

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y CONTESTACIÓN A LOS PLANTEAMIENTOS REALIZADOS POR RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO, EN LA ESCUELA BÁSICA N° 233 DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA, DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL", CONTRATO N° 62/2022.

***En cuanto a los pedidos de prórrogas presentados y acumulados al presente proceso**: Los pedidos han ingresado de forma extemporánea, vale decir, luego de que el plazo de ejecución haya fenecido, en vista de que el mismo tenía un plazo de vigencia de 314 (trescientos catorce) días, considerando la suspensión otorgada por Res, 330/2023 y la prórroga por Res. N° 1039/2023 (véase cálculo practicado más arriba). La obra debió haber culminado en fecha 02/11/2023 y los pedidos ingresaron recién a partir del 12/12/2023.----------*

A este respecto es de aplicación lo que establece el documento complementario del pliego electrónico estándar "Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas" en el que se resalta que:----------

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Scanned with CamScanner

El contratista debe notificar a la Contratante por escrito, dentro del plazo máximo de 7 días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas... y que La Contratante deberá expedirse respecto de la prórroga mediante un acto administrativo—emitido por la máxima autoridad de la contratante o por la persona a quien se delegue dicha atribución— que debe ser comunicado al Contratista como máximo 15 días antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato.----------

Atendiendo a las circunstancias advertidas, tales pedidos deben ser rechazados por improcedentes.----------

En cuanto al descargo presentado por la contratista, se dará respuesta puntual a cada uno de los cuestionamientos en el orden planteado. En primer lugar, la contratista ataca la validez de la comunicación del supuesto incumplimiento del contrato que le fuera practicada a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos, cuestiona que el responsable de dicha Unidad no es el administrador del contrato y que la dependencia no aparece en el organigrama. A este respecto se debe decir que, ***lo que a la ley importa es la comunicación efectiva a la contratista, sin considerar qué dependencia o funcionario debe practicar la notificación,*** *(El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: ----------*

1) se iniciará a partir de que al proveedor o contratista le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; Art. 59 de la ley 2051).----------

No obstante, conviene aclarar que ***la Unidad de Fiscalización de Contratos es una dependencia creada por Res. N° 034/2018 de fecha 15 de enero del 2018,*** *cuya principal atribución apunta al control del fiel cumplimiento de las condiciones contractuales de los contratos de obras públicas, en efecto, por Resolución N° 662/2023 de fecha 21 de agosto del 2023 se designa al Abg. Eligio Emmanuel Méndez a cumplir con tales funciones.----------*

En este orden de ideas, ***la notificación practicada es plenamente regular y válida, más aún porque ha cumplido con su principal cometido "hacer saber a la contratista sobre el supuesto incumplimiento contractual".*** *----------*

Como segundo cuestionamiento, la contratista refiere que existe una indeterminación del plazo contractual, sin embargo, falta a la verdad al manifestar que no se le ha notificado sobre la suspensión de plazo otorgada por Res. N° 330/2023 y la prórroga otorgada por Res. N° 1039/2023, puesto que los pedidos fueron presentados por ***la misma contratista y en cuanto a la suspensión, el representante legal de la firma, Sr. Emilio Acevedo suscribió la adenda en el que se estableció el plazo de suspensión, en fecha 31/05/2023.*** *En cuanto a la prórroga otorgada, fue oportunamente notificada a la contratista en fecha 04/12/2023, conforme obra en los registros de esta dependencia. Las manifestaciones de la recurrente resultan falsas, por lo que su petición a este respecto es notoriamente improcedente.----------*

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Scanned with CamScanner

El tercer punto del descargo presentado por la contratista, es un ***recurso de reconsideración*** *contra los memorándums N° 132/2023 y 268/2023 del Fiscal de Obras y del Administrador del Contrato, respectivamente. La recurrente se agravia porque considera que los documentos señalados son contradictorios entre sí en cuanto a la determinación del plazo de ejecución. Si bien pueden existir errores de tipeo, los cuestionamientos no hacen a lo sustancial de lo que se discute en autos "incumplimiento de las obligaciones contractuales" porque el plazo de ejecución está expresamente fijado en el PBC y la suspensión y prórroga otorgadas sobre el mismo fueron oportunamente notificados. Es decir,* ***el contenido de los memorándums por el que se agravia la recurrente, está lo suficientemente claro para misma y no constituye motivo suficiente como para justificar la paralización de la obra y el consecuente incumplimiento de las obligaciones contractuales.*** ----------

El cuarto punto hace referencia a una supuesta falta de pago del certificado N° 3, presentado ante la Gobernación de Itapúa, no obstante, en los registros de la Secretaría de Administración y Finanzas no se halla ninguna factura pendiente de pago a la Empresa Renovatio S.R.L., vale decir, no se ha presentado ninguna factura hasta la fecha, por lo que no hay incumplimiento de pago por parte de la contratante. Al respecto dice el documento complementario del pliego electrónico estándar "Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas" que: "a partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) días para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo. Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en el lugar indicado en la cláusula de ***"Pago de cuotas mensuales"*** *del pliego de bases y condiciones." Al no existir factura presentada, no existe incumplimiento por parte de la contratante.* ----------

Por último, contesta la intimación y ofrece tomas fotográficas como prueba, en este punto la recurrente se remite a las cuestiones ya abordadas en los puntos anteriores, recalcándose la supuesta falta de consistencia entre el memo del Fiscal y del Administrador, cuestiones que en definitiva no hacen al asunto principal debatido. La contratista en ningún momento manifiesta su intención de cumplir con la obligación contractual, se limita simplemente a negar los hechos y a cuestionar actos y documentos que no hacen a lo que realmente aquí se analiza. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Ing. Jorge Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Scanned with CamScanner

VERIFICACIÓN DE LA OBRA, POSTERIOR A LA CONSTATACIÓN DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

La visita a la obra realizada por el Fiscal asignado, Arq. Félix H. Morínigo, posterior al periodo comprendido entre la fecha 04/12/2023 hasta el 22 de diciembre de 2023, en el que inicialmente se había constatado la paralización de la obra y que originó la comunicación por el supuesto incumplimiento contractual a la contratista, se han practicado otras verificaciones en el sitio, es así que en el informe del Fiscal de fecha 22 de enero del 2024 se pueden observar las siguientes cuestiones a saber:----------

En fecha 28 de diciembre del 2023 se corroboró que habían 3 (tres) personas trabajando en la obra, en fecha 02/01/2024 se encontraban trabajando 2 (dos) personas en el lugar, observándose que los mismos no contaban con materiales ni los elementos de seguridad necesarios, así como una zona de obra descuidada y peligrosa por la disposición incorrecta de elementos de trabajo y restos de materiales esparcidos. En la visita realizada en fecha 11/01/2024 se mantienen las observaciones realizadas en la visita anterior y se encontraban trabajando 3 (tres) personas en la obra.----------

En la visita realizada en fecha 22/01/2024, se constató que no había actividad en la obra, sin personas trabajando en el sitio. Aquí es preciso aclarar que las últimas dos visitas son posteriores a la comunicación por el supuesto incumplimiento de contrato practicada a la contratista en fecha 04/01/2024. Si bien, se corroboró que habían personas trabajando en el lugar, en algunas de las visitas realizadas, hay que hacer notar que la cantidad de trabajadores es visiblemente insuficiente dada la envergadura de la obra y considerando que los plazos de ejecución se encontraban ya fenecidos. ***Estos extremos demuestran fehacientemente del desinterés de la empresa RENOVATIO PARAGUAY S.R.L en cumplir con sus obligaciones contractuales.*** *Los sendos y constantes escritos presentados ante la contratante están llenas de buenas intenciones y de excusas infundadas que no se reflejan en el avance que debiera tener la obra, considerando los 314 (trescientos catorce días) de plazo de ejecución cumplidos y sobrepasados ampliamente.----------*

Resulta totalmente incompresible como es que en 314 días de plazo de ejecución no se haya superado los 17.42% de ejecución contractual, avance que es insatisfactorio para la Gobernación de Itapúa como contratante. No es menor el hecho de que la obra en cuestión se desarrolla dentro del predio de una institución educativa en la que asisten niños y jóvenes a quienes afecta de sobremanera la prolongada e injustificada construcción, a parte de los peligros propios que conllevan las actividades de edificación.----------

Hay que recordar que el presente contrato ya ha sido objeto de procedimiento de rescisión por incumplimiento de la contratista, es decir, no es la primera vez que se incumple con la obligación, sin embargo, por error procedimental, la resolución de rescisión se había dejado sin efecto en su momento, tal como ya se explicó al inicio del presente dictamen.----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Dr. Juan Carlos Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Scanned with CamScanner

Todo esto demuestra sobradamente que la empresa contratista no tiene intensiones reales de cumplir con el contrato, o al menos estas no se traducen en el avance esperado conforme a lo programado. ***Este incumplimiento no es menor, sino que afecta gravemente a los intereses de la contratante, de la comunidad y dado el exagerado atraso en la ejecución contractual no es posible aplicar alguna otra pena convencional, porque estas resultarían insuficientes y el valor de las multas superaría el monto de la garantía de cumplimiento del contrato.----------***

NORMATIVA APLICABLE, RECOMENDACIONES PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LA CONTRATANTE Y EL INTERÉS PÚBLICO.

La Ley 2051/2003 establece en su artículo 59.- RESCISIÓN DEL CONTRATO- que: "la Contratante podrá rescindir administrativamente los contratos a los que se refiere esta ley, en los siguientes casos: ***a)*** *por incumplimiento del proveedor o contratista;" así también el documento complementario del pliego electrónico para el presente llamado "Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas", establece en su* ***punto H)****. inc. a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias: Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato.----------*

En el caso que nos ocupa existen sobradas razones para sostener el incumplimiento contractual por causas imputables al contratista. Esto, a partir de los informes remitidos a esta Unidad de Fiscalización de Contratos por parte del Fiscal de Obra asignado y el administrador del contrato, quien también sugiere la rescisión del contrato N° 62/2022.----------

Del análisis de los antecedentes, se observa que la contratista ha demostrado un comportamiento irregular de forma reiterada en la ejecución contractual, ha incurrido en un incumplimiento notoriamente grave y no ha demostrado ánimo de reencausar su actuar a pesar de los requerimientos practicados, por lo que esta Unidad de Fiscalización de Contratos RECOMIENDA rescindir el Contrato N° 62/2022 del llamado: ***"CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO, EN LA ESCUELA BÁSICA N° 233 DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA, DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" con I.D.N° 420.463,*** *dejando constancia de que tal decisión no libera a la contratista de las consecuencias de su incumplimiento, entre ellas, la responder por los daños y perjuicios causados a la contratante.----------*

En cuanto a las solicitudes de prórrogas por lluvia deben rechazarse por haberse presentado de forma extemporánea, conforme se explica reglones más arriba.-

Además, se recomienda que la U.O.C formule denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Al mismo tiempo, esta Unidad de Fiscalización de Contratos procede a comunicar a la empresa aseguradora para los fines pertinentes.----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Scanned with CamScanner

Finalmente, En caso de que la Contratante decida rescindir el Contrato y adjudicar un nuevo Contrato para la terminación de Obras por cuenta y riesgo del Contratista, éste no está autorizado a continuar su ejecución. Los excesos de gastos que resultarán de la ejecución de los trabajos mediante un nuevo Contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin perjuicio de los derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de fondos. El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en forma parcial.----------

Que, la Carta Orgánica Departamental, impone como deber al Gobernador, cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico, como así también ejercer los deberes y atribuciones que la Constitución Nacional y las leyes establezcan.----------

POR TANTO, EN BASE A LAS CONSIDERACIONES DE HECHOS Y DE DERECHOS EXPUESTOS EN EL EXORDIO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°: NO HACER LUGAR al pedido de prórroga de plazo presentada por el contratista **RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.- OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 233 DR. JOSÉ GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL.**----------

ARTÍCULO 2°: DISPONER la **Rescisión del Contrato** N° **62/2022 – ID N° 420.463 - L.C.O. N° 31/2022 – OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 233 DR. JOSÉ GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL – CONTRATISTA: RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.**----------

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR a la contratista **RENOVATIO PARAGUAY S.R.L**, del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos.----------

ARTÍCULO 4°: REMITIR copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes.----------

ARTÍCULO 5°: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Abg. Carmina Natalia Benítez B.
Secretaria General

Don Francisco Javier Pereira Rivo
Gobernador del Departamento de Itapúa

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner