MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – seguinos en
Periodo 2015-2020

San Ignacio, 03 Julio de 2017

Sr. Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal de San Ignacio Guazu
E.S.D.

Me dirijo a ud. a fin de informarle sobe el estado del contrato No.10/2017- ID. 320.893- Lote 1-Muro de Contención de la Calle Boquerón.

El proyecto de solución al problema de desmoronamiento del canal, fue presentado en Junio/2016 y en ese entonces el muro a construir para solucionar el problema era de 3 ml. Al inicio de las obras en Marzo del corriente año, el problema se habría incrementado en 1,00 m. más, o sea paso a ser necesario la construcción de 4 ml., lo cual aún era sostenible con el contrato en ejecución.

Con las lluvias caídas de casi 2 meses (abril y mayo), lapso en el que no se avanzó en este contrato, problema se agudizo hasta ser necesaria la construcción de 11 ml., pero con la certeza de que ante cada lluvia esa necesidad podría incrementarse por ser esta canalización existente ejecutada en el terreno natural y de mucho caudal.

Ante este hecho, creemos mejor suspender la obra por entender que no se solucionaran los problemas, y por el contrario el muro podría ser arrastrado por la corriente. Se ha presentado un nuevo proyecto en Junio/17, que incluye toda la calle Boquerón para solucionar definitivamente este problema.

De aprobarse la cancelación solicitada de este Lote 1 del Contrato 10/2017 ID 320.893, La contratista tendría de realizar la devolución del saldo faltante del Anticipo que es de Gs. 2.489.900, y por otro lado se reembolsa a la contratista Gs. 413.647 de lo retenido para Fondo de Reparos.

Se espera instrucciones de las medidas a tomar con respecto a este contrato.

Atentamente,

ARQ. J.D. Franco Scura
Consultoría - Proyecto
Municipalidad San Ignacio Mnes.

Arq. J.D. FRANCO SCURA
Municipalidad San Ignacio Guazu
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO