Misión: "*Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.*"

CRONOGRAMA

N	RUBRO - DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	MES 1																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	26	27	28	29	30
	CALLE ISLA DE PASCUA - TRAMO 1																															
1	Cartel De Obra	gl	1,00																													
2	Cartel De Señalizacion	gl	1,00																													
3	Replanteo Y Marcacion	m²	1.172,00																													
4	Corte Perfilado	m³	444,00																													
5	Remocion De Suelos(Bolsones)	m³	66,60																													
6	Terraplen	m³	29,98																													
7	Relleno Para Soporte De Cordones	m³	16,32																													
8	Pavimento Tipo Empedrado Con Colchon De Arena E: 20 Cm	m²	952,00																													
9	Cordon Cuneta De Hormigon	ml	272,00																													
10	Baden De Hormigon Armado Fck: 250 Kg/Cm2. E: 15 Cm Con Varillas Ø8 C/20 Cm. Incluye Junta De Dilatacion.	m²	16,0																													
11	Limpieza Final	m²	1.172,00																													

Ing. Rubén Cabral
Ingeniero Civil

Visión "*Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación*"