DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DATACENTER
MODALIDAD: Contratación Directa N° 11/2022

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					SSD S.R.L.	
Item N°	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	**MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE PRECISIÓN**					**20.576.000**
1.1	Verificación general del estado de funcionamiento de la unidad	Unidad	evento	1	1.283.000	1.283.000
1.2	Mantenimiento general del Acondicionador de Aire de Precisión Liebert-Emerson modelo HPM S10 de 10KW	Unidad	evento	1	4.805.000	4.805.000
1.3	Verificación y registro de los parámetros de operación configurados.	Unidad	evento	1	850.000	850.000
1.4	Recarga de gas refrigerante ecológico R407C	Unidad	evento	1	3.106.000	3.106.000
1.5	Mano de obra por recarga de gas refrigerante ecológico R407C.	Unidad	evento	1	1.155.000	1.155.000
1.6	Reemplazo del filtro de toma de retorno de aire de la unidad interna.	Unidad	evento	1	2.372.000	2.372.000
1.7	Mano de obra por reemplazo del filtro de toma de retorno de aire de la unidad interna	Unidad	evento	1	1.064.000	1.064.000
1.8	Verificación de los ductos de alimentación de agua corriente y de drenaje de la unidad interna.	Unidad	evento	1	782.000	782.000
1.9	Limpieza general tanto de la Unidad interna como del Condensador.	Unidad	evento	1	2.692.000	2.692.000
1.10	Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador, desde el tablero eléctrico hasta los equipos y el etiquetado correcto de circuitos.	Unidad	evento	1	1.106.000	1.106.000
1.11	Mantenimiento general de un Acondicionador de Aire de Confort Split de respaldo del DATACENTER.	Unidad	evento	1	1.361.000	1.361.000
2	**MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENERGÍA UPS 10KVA**					**43.520.000**
2.1	Verificación general del estado de funcionamiento de 5 (cinco) equipos UPS.	Unidad	evento	1	2.965.000	2.965.000
2.2	Verificación y registro de los parámetros de operación de 5 (cinco) equipos UPSs.	Unidad	evento	1	1.573.000	1.573.000
2.3	Mantenimiento general del Sistema de Energía UPS 10KVA, compuesto de 2 (dos) equipos UPS marca KEHUA modelo KR1110-J de 10KVA cada uno.	Unidad	evento	1	2.985.000	2.985.000
2.4	Reemplazo de las baterías 7AH 12V para UPS marca KEHUA modelo KR1110-J de 10KVA cada uno.	Unidad	evento	1	9.358.000	9.358.000
2.5	Mano de obra por reemplazo de las baterías 7AH 12V para UPS marca KEHUA modelo KR1110-J de 10KVA cada uno.	Unidad	evento	1	1.152.000	1.152.000
2.6	Mantenimiento general del Sistema de Energía UPS 10KVA, compuesto de 1 (un) equipo UPS marca KEHUA modelo KR1110-S de 10KVA cada uno.	Unidad	evento	1	1.505.000	1.505.000
2.7	Reemplazo de las baterías 9AH 12V para UPS marca KEHUA modelo KR1110-S de 10KVA.	Unidad	evento	1	5.631.000	5.631.000
2.8	Mano de obra por reemplazo de las baterías 9AH 12V para UPS marca KEHUA modelo KR1110-S de 10KVA	Unidad	evento	1	950.000	950.000
2.9	Mantenimiento general del Sistema de Energía UPS 10KVA, compuesto de 2 (dos) equipo UPS marca Netion modelo RC de 10KVA	Unidad	evento	1	2.460.000	2.460.000
2.10	Reemplazo de las baterías 9AH 12V para equipo UPS de 10KVA Netion.	Unidad	evento	1	9.590.000	9.590.000
2.11	Mano de obra por reemplazo de las baterías 9AH 12V para equipo UPS de 10KVA Netion.	Unidad	evento	1	1.065.000	1.065.000
2.12	Pruebas de funcionamiento del estado de operación de los switches ATS.	Unidad	evento	1	1.045.000	1.045.000
2.13	Limpieza general de los los equipos UPS, módulos de baterías, y switches ATS.	Unidad	evento	1	1.815.000	1.815.000
2.14	Revisión y chequeo de los circuitos eléctricos estabilizados, desde el Tablero Eléctrico Estabilizado hasta las cargas y el etiquetado correcto de circuitos.	Unidad	evento	1	1.426.000	1.426.000
	Total:					**64.096.000**

Abg. Sonia Beatriz Silvera
Directora Jurídica
Dirección Gral. Asesoría Jurídica
MTESS

Abg. Aníval Díaz Morales
Jefe del Departamento de
Mediación en Conflictos Colectivos

Abg. Christian R...
Dirección Administrativa

MCs. Ever Mauro Benítez Obregón
Director de TIC
DTIC - SINAFOCAL - MTESS