Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957Concepción - Paraguay

DICTAMEN DE VISITA TECNICA.

En fecha 27/07/2022 fue realizado la visita in situ con presencia del Secretario de Obras Públicas Estanislao Ovelar Diana y el Arq. Favio Junior Silva en localidades de Callejón 20, Costa Romero Santa Lucia del distrito de Horqueta, donde fueron realizados los trabajos de relevamiento técnico para saber en qué condiciones se encuentran los sistemas de agua, almacenamiento y distribución. Con los relevamientos obtenidos se evidenciaron que la estructura existente, el tanque de almacenamiento de agua se encuentran en mal estado, la estructura ya se encuentra con patologías como: corrosión por exposición a la intemperie, hundimiento total de la estructura, presencia de humedad en su totalidad lo cual hace que no sea recomendable el uso de la misma. Cabe resaltar que por las condiciones actuales del sistema de agua dificulta el abastecimiento directo a más de 190 familias que depende del suministro del vital líquido para desempeñar sus actividades diarias. También son afectados instituciones educativas, iglesias, productores de ganados y trabajadores hortícolas que no pueden trabajar y desarrollar sus actividades cotidianas, por tal motivo es fundamental la Construcción de una nueva estructura y tanque de agua de forma urgente para garantizar la calidad de vida de las personas de las comunidades afectadas y así evitar futuros problemas que ocasiona la falta del vital líquido a las personas afectadas.

Observación: La actual estructura se encuentra en riesgo de colapsar en cualquier momento y pondría en riesgo la vida de las personas como así también el corte definitivo de la provisión del vital líquido. Se anexa fotografías que demuestran el estado actual de los tanques de agua.

Arq. Favio Junior Silva

GOBERNACION DE CONCEPCION
VICE. DE OBRAS PUBLICAS

Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957Concepción - Paraguay

En la fotografía se puede observar el estado actual de ambos tanques que se encuentran con oxidación por permanecer en la intemperie y corre riesgo de derrumbarse.

Ing. Favio Junior Silva

GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN
SRIA. DE OBRAS PUBLICAS